

# RELATÓRIO MENSAL

- CONCESSIONÁRIA: **RODOVIA DO AÇO**
- RODOVIA: **BR-393/RJ**
- TRECHO: **DIVISA MG/RJ – VIA DUTRA**
- EXTENSÃO: **200,40 KM**

**VASSOURAS – RJ**  
**MAIO DE 2016**

**– ÍNDICE –**

<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>DESCRIÇÃO</u></b>	<b><u>PÁGINA</u></b>
1.	Informações da Concessão.....	2
1.1.	Introdução .....	2
1.2.	Informações Contratuais .....	3
1.3.	Mapa de Situação.....	4
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras .....	5
2.1.	Descrição das Principais das Obras.....	5
2.2.	Localização das Principais Obras.....	6
2.3.	Marcos Contratuais .....	7
2.4.	Relação de Equipamento e Pessoal.....	8
3.	Relatório Fotográfico .....	9
4.	Considerações Finais .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b> 1
5.	Termo de Encerramento.....	92

## **1. Informações da Concessão**


### **1.1. Introdução**

A Acciona Concessões – Rodovia do Aço S/A, Concessionária responsável pela Rodovia BR-393, apresenta o Relatório Mensal de Obras em andamento. Nele encontram-se as principais obras que estão sendo executadas, e seus respectivos cronogramas.

- As obras de alargamento de OAE (Obra de Arte Especial), estão em fase de desenvolvimento de meso-estrutura e/ou superestrutura, onde se trata de confecção de pilares e lajes ou reforço das mesmas.
- A obra de Terceira Faixa e Correção de Traçado do Km 146+600 ao km 146+900 está em andamento com terraplanagem.

## 1.2. Informações Contratuais

*Tabela 01 – Dados Contratuais*

<b>DADOS CONTRATUAIS</b>		 <b>acciona</b> Concessões <b>Rodovia do Aço</b>
<b>Concessionária</b>	ACCIONA Concessões Rodovia do Aço S/A	
<b>Contrato Nº</b>	Edital nº 007/2007	
<b>Escopo do Contrato</b>	Monitoração, Melhoramento, Manutenção, Conservação, Operação e a Exploração da Rodovia e Respective Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio	
<b>Data da Assinatura do Contrato</b>	26/03/2008	
<b>Data de Início da Concessão</b>	27/03/2008	
<b>Início da Cobrança de Pedágio</b>	05/03/2009	
<b>Rodovia</b>	BR-393/RJ	
<b>Trecho</b>	Divisa MG/RJ – Entroncamento com a BR-116 (Via Dutra)	
<b>Extensão (km)</b>	200,40	
<b>Prazo</b>	25 anos	

### 1.3. Mapa de Situação

*Figura 01 – Mapa de Situação*



## **2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras**

### **2.1. Descrição das Principais Obras**

- A Acciona Rodovia do Aço, encontra-se em seu 9º (nono) ano de concessão;
- Os impactos que podem vir a refletir no tráfego são relativas as frentes de obra que necessitam interdição de uma ou mais pistas por motivo de segurança. São elas obras de grande porte como alargamentos de pontes e viadutos, a correção do traçado da rodovia em determinados trechos, execução de terceira faixa e contenção de taludes que ameaçam a segurança. Essas interdições parciais (um sentido parado e o outro sobre o sistema de PARE e SIGA) ou totais (os dois sentidos interditados - períodos determinados e curtos para não refletir impacto grosseiro no tráfego) se fazem necessárias, pois essas grandes obras necessitam de uma faixa de segurança para com o usuário, e servem para o transito de equipamentos ao longo das obras.

## 2.2. Localização das Principais Obras

Tabela 02 – Relação das Principais Obras


RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-393/RJ						
Item	Descrição da Obra	Localização		Extensão	Município	
PER		Km Inicial	Km Final	km	Cidade	Estado
1.2.3	OAE 01 - Ponte Rio Paraíba do Sul	101+300	101+900	0,600	Sapucaia	RJ
1.2.3	OAE 18 - Ponte Rio Paraíba do Sul	175+700	175+860	0,160	Três Rios	RJ
1.2.3	OAE 39 - Ponte Rio Paraíba do Sul	246+000	246+113	0,113	Barra do Piraí	RJ
5.1	CGT - Km 146+600 ao Km 146+900	146+600	146+900	0,300	Três Rios	RJ
5.2	TF - Km 146+600 ao Km 146+900	146+600	146+900	0,300	Três Rios	RJ

**2.3. Marcos Contratuais***Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais*

 <b>acciona</b> Concessões Rodovia do Aço	<b>LISTA DE MARCOS CONTRATUAIS</b>		DATA
			05/06/2016
<b>Marco</b>	<b>Descrição da Obra</b>	<b>Dias</b>	<b>DATA</b>
<b>1</b>	OAE 01 - Ponte Rio Paraíba do Sul	309	10/04/2017
<b>2</b>	OAE 18 - Ponte Rio Paraíba do Sul	173	25/11/2016
<b>3</b>	OAE 39 - Ponte Rio Paraíba do Sul	136	19/10/2016
<b>4</b>	CGT KM 146+600 AO KM 146+900	74	18/08/2016
<b>5</b>	TERCEIRA FAIXA KM 146+600 AO KM 146+900	74	18/08/2016



**2.4. Relação de Equipamentos e Pessoal**

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL  <b>acciona</b> Concessões Rodovia do Aço		
Item	Descrição	Quantidade
<b>1</b>	<b>Pessoal</b>	
1.1	Administração Central	65
1.2	Administração Local	0
1.3	Operacional	380
1.4		
1.5		
<b>Total</b>		<b>445</b>
<b>2</b>	<b>Equipamentos</b>	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	4
2.2	Motocicletas	0
2.3	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	4
2.4	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	0
2.5	Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D	1
2.6	Guinchos Leves	5
2.7	Guincho Pesado	2
2.8	Caminhão Pipa	2
2.9	Caminhão Munck	0
3.0	Caminhão para apreensão de animais	4
<b>Total</b>		<b>22</b>

### 3. Relatório Fotográfico



*Figura 01 – CGT e TF – km 146+600 ao km 146+900*



*Figura 02 – CGT e TF – km 146+600 ao km 146+900*





*Figura 03 – CGT e TF – km 146+600 ao km 146+900*



*Figura 04 – CGT e TF – km 146+600 ao km 146+900*



*Figura 05 – CGT e TF – km 146+600 ao km 146+900*

---

#### **4. Considerações Finais**

No mês de maio as obras realizadas pela Acciona Concessões Rodovia do Aço no trecho concedido da BR-393, mantém-se dentro de seu cronograma e características operacionais. As obras de ampliação de capacidade darão a BR-393 fluidez maior de tráfego, além de maior segurança.

Destacamos as obras de correção de traçado e terceira faixa como interferências para segurança, onde as mesmas simbolizam importante mudança no tráfego da rodovia, promovendo conforto e maior fluidez no trânsito.

## **5. Termo de Encerramento**

O presente Relatório Mensal se completa com 13 (treze) folhas devidamente identificadas e numeradas.