

RELATÓRIO MENSAL

- **CONCESSIONÁRIA:** VIABAHIA
- **RODOVIA:** BR-324/BA; BR-116/BA
BA-526; BA-528
- **TRECHO:** SALVADOR – FEIRA DE SANTANA
FEIRA DE SANTANA – DIV. BA/MG
- **EXTENSÃO:** 680,5 KM

SALVADOR – BA

SETEMBRO DE 2014

– ÍNDICE –

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.	Informações da Concessão.....	3
1.1.	Introdução	3
1.2.	Informações Contratuais.....	5
1.3.	Mapa de Situação	7
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras	8
2.1.	Descrição das Principais das Obras	8
2.2.	<i>Status</i> das Principais Obras	9
2.3.	Cronograma Físico	10
2.4.	Avanço Físico	11
3.	Frente de Serviço Operacional	12
3.1.	Status dos Serviços Operacionais	12
4.	Relação de Equipamento e Pessoal.....	14
5.	Relatório Fotográfico	15
6.	Considerações Finais.....	19
7.	Termo de Encerramento	20

1. Informações da Concessão

A VIABAHIA tem como objetivo a concessão da exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário, por 25 anos. Essas atividades deverão oferecer serviços de alta qualidade garantindo a segurança, conforto e fluidez do tráfego para os usuários, respeitando o meio ambiente, interagindo com a comunidade lindeira das rodovias.

1.1. Introdução

Desde o dia 19 de outubro de 2009, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A, é responsável pela administração e operação de 554,132 km da BR-116/BA de Feira de Santana a divisa BA/MG, 113,233 km da BR-324/BA de Salvador a Feira de Santana, 9,3 km da BA-526 da entrada da BR-324 a entrada da BA-528 e 4,0 km da BA-528 da entrada BA-526 até o acesso Base Naval de Aratu.

O presente relatório tem como objetivo divulgar através do site da Agência Reguladora as informações sobre as principais obras desempenhadas pela Concessionária.

Principais canais de comunicação com a concessionária são:

Serviço de Atendimento ao Usuário:

0800 6000 116

0800 6000 324

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 8000 888

Endereço Eletrônico:

www.viabahiasa.com.br

Missão

Garantir a qualidade da infraestrutura e dos serviços ao longo das rodovias concedidas, com consciência ambiental, mantendo um excelente relacionamento com os usuários e seus colaboradores, e atendendo as expectativas dos seus acionistas.

Visão

Ser referência no gerenciamento rodoviário do Nordeste, modernizando as rodovias sob sua concessão, protegendo o meio ambiente, adotando padrões de qualidade, segurança e conforto que atendam os interesses das partes relacionadas.

Valores

- Aplicar o código de Ética;
- Cordialidade e cooperação;
- Transparência nas relações;
- Esmero no atendimento;
- Aperfeiçoamento profissional;
- Responsabilidade na execução das tarefas;
- Maximização dos resultados;
- Consciência Ambiental;
- Padrão de Qualidade.

A Concessionária encontra-se no 5º Ano de Concessão, desempenhando o Investimento de Recuperação, realizando as obras de cunho estrutural no pavimento e de melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

1.2. Informações Contratuais

BR-116/BA – Feira de Santana à Divisa BA/MG - 554,1 km de extensão (km 420+300 ao km 936+800 – PNV 2003)

BR-324/BA – Salvador à Feira de Santana - 113,2 km de extensão (km 512+600 ao km 626+200 – PNV 2003)

BA- 526 – Entroncamento BR-324 ao Entroncamento BA-528 - 9,3 km de extensão

BA-528 – Entroncamento BA-526 ao Acesso Base Naval de Aratu - 4 km de extensão

Edital n.º: 001/08

Data de assinatura do contrato: 03/09/2009

Data do extrato do contrato em DOU: 04/09/2009

Data de Assunção: 19/10/2009 (publicação em DOU do Termo de Arrolamento e Transferência pelo DNIT)

Data base do contrato: Dezembro/2005

Valor TBP Inicial: R\$ 2,212 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$ 1,261 (praças P01 e P02).

Valor TBP Vigente: R\$ 3,10 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R\$ 1,70 (praças P01 e P02).

IRT vigente: 1,49664

Concessionária: VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A

Telefone/Fax: 00 55 71 3025-9800; endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, n.º 3244 – 16º Andar; Sala 1600 – Bairro: Caminho das Árvores, CEP 41800-700 Salvador/BA; e-mail para contato: ouvidoria@viabahiasa.com.br; sítio eletrônico www.viabahiasa.com.br.

Tabela 01 – Dados Contratuais

DADOS CONTRATUAIS		
Concessionária	VIABAHIA Concessionária de Rodovias AS	
Contrato N°	Edital n.º 001/2008	
Escopo do Contrato	Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção, Conservação, Monitoração, Operação e a Exploração da Rodovia e Respetivos Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio	
Data da Assinatura do Contrato	03/09/2009	
Data de Início da Concessão	20/10/2009	
Início da Cobrança de Pedágio	07/12/2010	
Rodovia	BR-324/BA;BR-116/BA;BA-526 e BA-528	
Trecho	Salvador - Feira de Santana e Feira de Santana - Div. BA/MG	
Extensão (km)	680,60	
Prazo	25 anos	

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

2.1. Descrição das Principais das Obras

- **Pavimento:** Continuam as obras de recuperação de Pavimento nas rodovias BR-324 e BR-116, com execução dos serviços de Fresagem Recomposição com CBUQ e implantação de Drenagem Profunda.
- **Elementos de Proteção e Segurança:** Continua a execução dos serviços de recuperação de Elementos de Proteção e Segurança, com a implantação de Defensas Metálicas, de Sinalização Horizontal e Vertical, através da instalação de placas, delineadores, tachas refletivas e implantação de pinturas refletivas (faixas de eixos e bordos).
- **Obras de Arte Especiais:** Em andamento obras de Alargamento e Reforço Estrutural das Obras de Arte na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas de Drenagem e Obras-de-arte Correntes:** Está em andamento a implantação de drenagem superficial (sarjetas/canaletas), e a recuperação das obras de arte corrente na BR-324 e BR-116.
- **Sistemas Elétricos e de Iluminação:** Concluídas as obras de Implantação de Iluminação.
- Continuam as obras de **Duplicação** com execução dos serviços de Drenagem, de Obras de Arte Especiais, Terraplenagem, Pavimentação, Iluminação e remanejamento de interferências
- A partir da definição da localização das passarelas a serem implantadas no Sistema Rodoviário, a VIABAHIA deu início à elaboração e envio à Agência dos projetos necessários. Foram aprovados 25 locais para implantação de passarelas.

2.2. Status das Principais Obras

Tabela 02 – Status das Principais Obras

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS										
Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão km	Período			Acompanhamento		
		Km Inicial	Km Final		Data Inicial	Data Final	Prazo (meses)	Status	Realizado (%)	
2	RECUPERAÇÃO									
2.1	Pavimento									
	BR-324 - do km 519 ao km 547/ Pista Leste	519.000	547.000	28.000	abr-14	jan-15	9,30	Andamento		35%
	BR-324 - do km 548 ao km 580/ Pista Leste	548.000	580.000	32.000	fev-14	jan-15	11,13	Andamento		73%
	BR-324 - do km 581 ao km 603/ Pista Leste	581.000	603.000	22.000	jul-14	out-14	3,07	Andamento		55%
	BR-324 - do km 617 ao km 582/ Pista Oeste	617.000	582.000	35.000	ago-14	dez-14	4,07	Andamento		6%
	BR-324 - do km 580 ao km 561/ Pista Leste	581.000	561.000	20.000	abr-14	jul-14	3,03	Concluida		100%
	BR-324 - do km 580 ao km 561/ Pista Oeste	581.000	561.000	20.000	jan-14	abr-14	3,00	Concluida		100%
	BR-324 - do km 545 ao km 541/ Pista Leste	545.000	541.000	4.000	mar-14	nov-14	8,17	Andamento		40%
	BR-116 - do km 447 ao km 454	447.000	454.000	7.000	abr-14	out-14	6,10	Andamento		43%
	BR-116 - do km 465 ao km 467	465.000	467.000	2.000	nov-14	mar-15	4,00	Andamento		80%
	BR-116 - do km 487 ao km 488	487.000	488.000	1.000	mai-14	jul-14	2,03	Concluida		100%
	BR-116 - do km 491 ao km 497	491.000	497.000	6.000	abr-14	nov-14	7,13	Andamento		95%
	BR-116 - do km 633 ao km 636	633.000	636.000	3.000	jun-14	jul-14	1,00	Concluida		100%
	BR-116 - do km 637 ao km 638	637.000	638.000	1.000	jul-14	ago-14	1,03	Concluida		100%
	BR-116 - do km 768 ao km 774	768.000	774.000	6.000	mar-14	jul-14	3,77	Concluida		100%
	BR-116 - do km 827 ao km 832	827.000	832.000	5.000	mar-14	ago-14	3,40	Concluida		100%
	BR-116 - do km 840 ao km 842	840.000	842.000	2.000	jul-14	set-14	2,37	Andamento		90%
	BR-116 - do km 844 ao km 863	844.000	863.000	19.000	jul-13	ago-14	12,50	Concluida		100%
	BR-116 - do km 903 ao km 915	903.000	915.000	12.000	mai-13	mai-14	12,40	Concluida		100%
2.3	Obras de Arte Especiais									
	BR-324 - km 599+300 - Passagem Superior Transversal	599+300	599+300	0,061	fev-14	nov-14	9	Andamento		50%
	BR-324 - km 586+700 - Ponte - Leste	586+700	586+718	0,018	set-14	jan-15	4	Andamento		3%
	BR-324 - km 576+514 - Ponte - Oeste	576+514	576+534	0,020	fev-14	dez-14	10	Andamento		60%
	BR-324 - km 572+100 - Ponte - Oeste	572+000	572+015	0,015	fev-14	set-14	7	Andamento		91%
	BR-324 - km 560+553 - Passagem inferior - Oeste	560+553	560+571	0,018	fev-14	out-14	8	Andamento		78%
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Oeste	559+300	559+310	0,010	fev-14	out-14	8	Andamento		50%
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Leste	559+300	559+325	0,025	jun-14	jan-15	7	Andamento		50%
	BR-324 - km 553+720 - Passagem inferior - Oeste	553+720	553+744	0,024	fev-14	out-14	8	Andamento		70%
	BR-116 - km 434+290 - Ponte	434+290	434+320	0,030	jun-14	nov-14	5	Andamento		57%
	BR-116 - km 436+480 - Bueiro Celular Transversal	436+200	436+516	0,036	abr-14	out-14	6	Andamento		87%
	BR-116 - km 439+200 - Ponte	439+200	439+208	0,008	jun-14	jul-14	1	Concluida		100%
	BR-116 - km 447+000 - Ponte	447+000	447+008	0,008	jul-14	ago-14	1	Concluida		100%
	BR-116 - km 453+245 - Ponte	453+245	453+287	0,042	abr-14	nov-14	7	Andamento		31%
	BR-116 - km 470+950 - Ponte	470+950	470+958	0,008	jul-14	set-14	2	Concluida		100%
	BR-116 - km 478+168 - Ponte	478+168	478+259	0,091	abr-14	dez-14	8	Andamento		29%
	BR-116 - km 495+526 - Ponte	495+526	495+794	0,268	mar-14	mai-14	2	Concluida		100%
	BR-116 - km 555+500 - Ponte	555+500	555+537	0,037	mar-14	dez-14	9	Andamento		58%
	BR-116 - km 644+860 - Ponte	644+860	644+866	0,006	mai-14	jun-14	1	Concluida		100%
	BR-116 - km 648+050 - Ponte	648+050	648+059	0,009	mar-14	mai-14	2	Concluida		100%
	BR-116 - km 650+677 - Ponte	650+677	650+687	0,010	fev-14	dez-14	10	Andamento		66%
	BR-116 - km 650+800 - Ponte	650+800	650+810	0,010	fev-14	dez-14	10	Andamento		60%
	BR-116 - km 653+800 - Ponte	653+800	653+813	0,013	fev-14	jan-15	11	Andamento		59%
	BR-116 - km 909+800 - Ponte	909+800	909+903	0,103	mar-14	jul-14	4	Concluida		100%
2.3	Terraplenos e Estruturas de Contenção									
	BR-324 - km 547+200 - Pista Oeste	547+200	547+300	0,100	out-13	mar-14	5	Concluida		100%
	BR-116 - km 524+630 - Sul	524+630	524+630	0,200	mai-14	ago-14	3	Concluida		100%
	BR-116 - km 547+810 - Norte/Sul	547+810	547+825	0,015	mai-14	jun-14	1	Concluida		100%
	BR-116 - km 553+940 - Norte/Sul	553+940	553+980	0,040	nov-14	jan-15	2	Iniciar		0%
	BR-116 - km 554+340 - Sul	554+340	554+590	0,250	nov-14	jan-15	2	Iniciar		0%
	BR-116 - km 596+640 - Norte/Sul	596+640	596+900	0,260	set-13	mar-14	6	Concluida		100%
	BR-116 - km 598+275 - Norte	598+275	598+289	0,014	jun-14	nov-14	5	Concluida		100%
	BR-116 - km 604+470 - Norte/Sul	604+470	604+482	0,014	jun-14	nov-14	5	Andamento		50%
	BR-116 - km 608+640 - Norte/Sul	608+640	608+760	0,120	mai-14	ago-14	3	Concluida		100%
	BR-116 - km 609+470 - Norte/Sul	609+470	610+045	0,575	out-13	mar-14	5	Concluida		100%
	BR-116 - km 645+470 - Norte/Sul	645+470	645+575	0,075	mai-14	nov-14	6	Andamento		41%
	BR-116 - km 652+950 - Sul	652+950	653+230	0,280	jan-14	abr-14	3	Concluida		100%
	BR-116 - km 734+730 - Norte	734+730	734+760	0,030	abr-14	out-14	6	Andamento		95%
	BR-116 - km 734+730 - Sul	734+730	734+760	0,030	abr-14	out-14	6	Andamento		95%
	BR-116 - km 785+970 - Norte	785+970	786+035	0,065	mai-14	out-14	5	Andamento		95%
	BR-116 - km 785+970 - Sul	785+965	785+989	0,065	jul-14	ago-14	1	Concluida		100%
	BR-116 - km 790+100 - Norte	790+100	790+185	0,085	set-13	jan-14	4	Concluida		100%
2.7	Iluminação									
	BR-116 km 529+010 ao 529+450 - Povoado da Torre	529,01	529,45	0,44	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 566+800 ao 567+220 - Nova Itarana	566,8	567,22	0,42	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 628+120 ao 628+640 - Povoado Tatú	628,12	628,64	0,52	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 652+820 ao 653+120 - Lafaiete Coutinho	652,82	653,12	0,3	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 782+770 ao 783+640 - Trevo Lucáia	782,77	783,64	0,87	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 826+860 ao 828+740 - Atacalido até a entrada de V. da Conquista	826,86	828,74	1,88	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 812+980 ao 816+020 - Saída de Vitória da Conquista	812,98	816,02	3,04	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 832+340 ao 833+900 - Povoado Pé de Galinha	832,34	833,9	1,56	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 845+980 ao 846+420 - Lagoa de São José	845,98	846,42	0,44	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 869+400 ao 870+120 - Entrada de Inhobim	869,4	870,12	0,72	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 870+140 ao 871+240 - Povoado Veredinha	870,14	871,24	1,1	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 885+560 ao 886+000 - Povoado de Água Verde	885,56	886	0,44	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 006+420 ao km 008+860 Av. Brumado	6,42	8,86	3,66	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 011+600 ao 013+100 - Campinhos	11,6	13,1	1,5	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 016+400 ao 017+460 - Iheús e Urbs	16,4	17,46	1,06	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 024+400 ao 025+200 - Barra do Choça	24,4	25,2	1,6	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
	BR-116 km 485+160	484,12	486,28	2,16	fev-14	jul-14	5	Concluida		100%
Status:										
	Iniciar									
	Andamento									
	Concluida									

2.3. Cronograma Físico

Tabela 03 – Cronograma Físico

CRONOGRAMA FÍSICO (%)															
Item	Descrição	2014												2015	Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO															
1	BR-324 - do km 519 ao km 547/ Pista Leste				5%	5%	5%	5%	5%	15%	20%	20%	15%	5%	100%
2	BR-324 - do km 548 ao km 580/ Pista Leste		5%	5%	5%	10%	15%	15%	15%	10%	10%	7%	2%	1%	100%
3	BR-324 - do km 581 ao km 603/ Pista Leste							25%	25%	25%	25%				100%
4	BR-324 - do km 617 ao km 582/ Pista Oeste								6%	20%	24%	30%	20%		100%
5	BR-324 - do km 545 ao km 541/ Pista Leste			5%	10%	5%	5%	5%	10%	25%	25%	10%			100%
6	BR-116 - do km 447 ao km 454				2%	2%	2%	2%	2%	45%	45%				100%
7	BR-116 - do km 491 ao km 497				5%	15%	30%	30%	15%	2%	2%	1%			100%
9	BR-116 - do km 840 ao km 842							30%	55%	15%					100%
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS															
10	BR-324 - km 599+300 - Passagem Superior Transversal		1%	2%	5%	5%	10%	10%	5%	25%	25%	12%			100%
8	BR-324 - km 586+700 - Ponte - Leste									10%	25%	30%	20%	15%	100%
11	BR-324 - km 576+514 - Ponte - Oeste		4%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	10%	15%	11%	5%		100%
12	BR-324 - km 572+100 - Ponte - Oeste		4%	6%	10%	15%	20%	15%	15%	15%					100%
13	BR-324 - km 560+553 - Passagem inferior - Oeste		6%	6%	8%	10%	10%	10%	11%	20%	19%				100%
14	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Oeste		2%	2%	8%	10%	10%	12%	20%	22%	14%				100%
15	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Leste					5%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%	5%	100%
16	BR-324 - km 553+720 - Passagem Inferior - Oeste		6%	6%	8%	10%	10%	10%	12%	20%	18%				100%
17	BR-116 - km 434+290 - Ponte						10%	15%	16%	22%	23%	14%			100%
18	BR-116 - km 436+480 - Bueiro Celular Transversal				10%	10%	10%	15%	20%	20%	15%				100%
19	BR-116 - km 453+245 - Ponte				2%	5%	6%	6%	6%	27%	30%	18%			100%
20	BR-116 - km 470+950 - Ponte							40%	50%	10%					100%
21	BR-116 - km 478+168 - Ponte				2%	2%	3%	6%	8%	20%	30%	15%	14%		100%
22	BR-116 - km 555+500 - Ponte			2%	8%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	12%	8%		100%
23	BR-116 - km 650+677 - Ponte		5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	5%		100%
24	BR-116 - km 650+800 - Ponte		3%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	9%	8%		100%
25	BR-116 - km 653+800 - Ponte		4%	5%	8%	12%	10%	10%	10%	12%	10%	9%	5%	5%	100%
RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS															
26	BR-116 - km 553+940 - Norte/Sul											20%	50%	30%	100%
27	BR-116 - km 554+340 - Sul											20%	50%	30%	100%
28	BR-116 - km 604+470 - Norte/Sul							8%	10%	14%	50%	18%			100%
29	BR-116 - km 645+470 - Norte/Sul					10%	15%	15%	20%	20%	10%	10%			100%
30	BR-116 - km 734+730 - Norte				10%	10%	25%	25%	25%	3%	2%				100%
31	BR-116 - km 734+730 - Sul				10%	10%	25%	25%	25%	3%	2%				100%
32	BR-116 - km 785+970 - Norte					10%	15%	35%	35%	3%	2%				100%
Geral	Parcial	0%	1%	2%	4%	6%	9%	13%	15%	15%	15%	8%	6%	2%	97%
	Acumulado	0%	1%	3%	7%	13%	22%	35%	51%	66%	81%	89%	95%	97%	97%

Legenda:

Previsto

GERAL

3. Frente de Serviço Operacional

Estão concluídas as obras de implantação do Sistema de Controle de Tráfego na BR-324 e na BR-116, com o quantitativo total previsto, completamente instalado, quais sejam: 15 equipamentos de detecção e sensoriamento de pista, 05 painéis de mensagens variáveis fixos, 02 estações meteorológicas, 100 equipamentos de circuito fechado de TV, 03 Painéis de Mensagens Variável móveis, 07 equipamentos do sistema de controle de velocidade e 06 detectores de altura.

3.1. Status dos Serviços Operacionais

Tabela 05 – Status dos Serviços Operacionais

Serviços Operacionais

Item PER	INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL		Quantidade (Unidade)	Localização		Município		Acompanhamento	
				Rodovia	Km	Cidade	Estado	Status	Realizado (%)
8.1	Centro de Controle Operacional		1	BR-324	550+900	Amélia Rodrigues	BA	Concluída	100%
8.8	Equipamentos e Veículos da administração		17	BR-324	550+900	Amélia Rodrigues	BA	Concluída	100%
8.3.1	Sistemas de controle de tráfego	Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista	22	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.2		Painéis fixos de mensagens variáveis	5	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.3		Painéis móveis de mensagens variáveis	3	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.5		Sistema de inspeção de tráfego	100	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.7		Sistema de detecção de altura	6	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.6		Sistema de Circuito Fechado de TV	100	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.8		Sistema de controle de velocidade	7	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.1.1	Sistemas de atendimento ao usuário	Atendimento médico de emergência	15	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.1.2		Socorro mecânico	15	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.1.3		Combate a incêndios e apreensão de animais na	3	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.2		Sistema de informações aos usuários	3	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.3		Sistema de reclamações e sugestões dos usuários	2	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.2		Pontos de apoio e parada para os usuários	7	-	-	-	BA	Concluída	100%
9.0	Sistemas de pedágio e controle de arrecadação		7	BR-324	597+728	Simões Filho	BA	Concluída	100%
				BR-324	558+616	Amélia Rodrigues	BA	Concluída	100%
				BR-116	482+138	Rafael Jambeiro	BA	Concluída	100%
				BR-116	566+405	Brejões/Nova Itarana	BA	Concluída	100%
				BR-116	698+410	Jequié	BA	Concluída	100%
				BR-116	773+819	Planalto	BA	Concluída	100%
				BR-116	873+499	Vitória da Conquista	BA	Concluída	100%
8.5	Sistema de Comunicação		-	-	-	-	Concluída	100%	
8.4.2.2	Sistema de Pesagem	Novos postos de pesagem	4	BR-324	558+616	Terra Nova	BA	Iniciar	0%
				BR-116	468+000	Feira de Santana	BA	Iniciar	0%
				BR-116	663+629	Jequié	BA	Iniciar	0%
				BR-116	840+757	Vitória da Conquista	BA	Iniciar	0%
8.7	Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial		3	-	-	-	-	Concluída	100%
8.4.1.1	Postos da PRF	Reforma de postos existentes	5	BR-324	604+000	Simões Filho	BA	Concluída	100%
				BR-116	429+500	Feira de Santana	BA	Concluída	100%
				BR-116	677+200	Jequié	BA	Concluída	100%
				BR-116	830+000	Vitória da Conquista	BA	Concluída	100%
				BR-116	931+700	Divisa BA/MG	BA	Iniciar	0%

Status:

Iniciar

Andamento

Concluída

4. Relação de Equipamento e Pessoal

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 		
Item	Descrição	Quantidade
1	Pessoal	
1.1	Administração Central	66
1.2	Administração Local	204
1.3	Operacional	522
Total		792
2	Equipamentos	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	17
2.2	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	13
2.3	Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D	2
2.4	Guinchos Leves	11
2.5	Guincho Pesado	4
2.6	Caminhão Pipa	3
2.7	Caminhão para apreensão de animais	3
Total		53

5. Relatório Fotográfico



Figura 01 – Terraplenagem



Figura 02 – Terraplenagem



Figura 03 – Pavimentação



Figura 04 – Obra de Arte Especial



Figura 05 – Operações



Figura 06 – Sinalização Vertical



Figura 07 – Implantação de Defensas Metálicas



Figura 08 – Sinalização Horizontal

6. Considerações Finais

- *No aludido documento, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A (VIABAHIA) encaminha todas as informações solicitadas pela União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e comunica aos usuários das rodovias concedidas, através dos referidos endereços eletrônicos sobre o andamento das principais obras desenvolvidas por esta Concessionária.*
- *Referências: Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014 e n.º 056/2014/SUINF*

7. Termo de Encerramento

O presente Relatório Mensal se completa com 20 (*vinete*) folhas devidamente identificadas e numeradas.