

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF JAN/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município	Estado							
Implantação de Passagem Inferior	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 i	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 285,695 do Lote 3S, da Extensão Sul.	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021	1.036.833,85	21/02/2020	28/08/2020	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 ii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 424,135 do Lote 4S, da Extensão Sul.	Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	1.183.832,00	21/02/2020	15/12/2020	Concluída	Estrutura concluída. Pendentes Defesa Metálica e Sinalização.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 iii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 660,805 do Lote 5S, da Extensão Sul.	Fernandópolis	SP	2	31/07/2021	1.197.950,66	28/01/2020	14/08/2020	Concluída	
Remanejamento de Linha de Transmissão	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 119,394 do Lote 2S, da Extensão Sul	Palmeiras de Goiás	GO	2	31/07/2021	8.117.199,51	01/08/2019	03/11/2020	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 281,055 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	30/10/2020	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 284,271 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	21/10/2020	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 286,310 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 289,756 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	01/10/2020	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,252 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 293,320 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,483 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 304,321 do Lote 3S, da Extensão Sul	Rio Verde	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária ENEL
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 577,600 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 586,606 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 587,169 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 587,595 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 440 kva, localizada no km 619,214 do Lote 5S, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária InaCTEEP
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 626,934 do Lote 5S, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária InaCTEEP
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 629,509 do Lote 5S, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária Elektro
Implantação de Marcos Quilométricos e Marcos de Referência	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.6 i	Implantação de no mínimo, 03 (três) marcos quilométricos e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) marcos de referência, em toda extensão do lote 3S, da Extensão Sul	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	263.020,64			Não iniciado	
Implantação de sistema de Proteção de Pilares de Ponte	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.7 i	Implantação de sistema de proteção de pilares do tipo Dolphins na Ponte sobre o Rio Grande, localizada no km 603,180 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama/MG, Ouroeste/SP	MG/SP	2	31/07/2021	1.269.345,21	22/07/2020	30/03/2021	Em Obra	
Conclusão da Superestrutura de Pátio de Cruzamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.9 i	Conclusão da Superestrutura do Pátio de Estrela d'Oeste , localizada entre os Km 662,342 e Km 664,678, do Lote 5S, da Extensão Sul	Estrela d'Oeste	SP	2	31/07/2021	11.739.643,19	03/03/2020	15/07/2021	Concluída	O nome do pátio foi alterado. Passou a se chamar Pátio Guarani D'Oeste para evitar conflito com o Pátio de Estrela D'Oeste da Malha Paulista.
Instalação de Detectores de Descarrilamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.10 i	Instalação de Detectores de Descarrilamento nas Áreas Ambientalmente Sensíveis, na entrada e saída de todas as OAEs e pátios de cruzamento, em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.	Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crivás do Tocantins/TO, Alameda do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Aborada/TO, Talismão/TO, Perangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campiorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goiânia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesópolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Andaraí/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabrantes/GO, Goiânia/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandiaí/GO, Indaiara/GO, Acrelândia/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaíba/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/GO, União de Minas/GO, Iturama/GO, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	3.958.347,21				
Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.12 i	Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.	Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crivás do Tocantins/TO, Alameda do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Aborada/TO, Talismão/TO, Perangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campiorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goiânia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesópolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Andaraí/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabrantes/GO, Goiânia/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandiaí/GO, Indaiara/GO, Acrelândia/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaíba/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/GO, União de Minas/GO, Iturama/GO, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	97.998.622,61	01/01/2021	30/06/2022	Não iniciado	
Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de grãos sólidos agrícolas	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.15	Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de grãos sólidos agrícolas, em local a ser definido pela Subconcessionária.	à definir	à definir	2	31/07/2021	119.866.589,74	26/03/2020	15/06/2021	Não iniciado	Em análise interna pela RMC
Conclusão de obras de Infraestrutura e Superestrutura	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 i	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 1S e 1SA, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 111,020	Ouro Verde de Goiás, Damolândia, Nova Veneza, Brazabrantes, Goiânia, Trindade, Santa Bárbara de Goiás, Palmeiras de Goiás	GO	2	31/07/2021	115.892.933,93	06/05/2020	31/07/2021	Em Obra	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 ii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote do 3SA da Extensão Sul, localizadas entre os Km 315,800 e 386,660	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	1	31/07/2020	5.083.285,30	03/08/2020	30/06/2021	Em Obra	O Trecho entrará em comissionamento em Abril/2021.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF 1 JAN/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município	Estado							
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 4S, da Extensão Sul, localizadas entre entre os Km 386,660 e 527,640	Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitoria/MG	GO/MG	2	31/07/2021	229.692.078,53	20/05/2020	30/06/2021	Em Obra	
Conclusão de obras de Superestrutura	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iv	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5S, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 527,640 e 669,550, adicionalmente devera ser concluida a ponte sobre Rio Grande, localizada no Km 603,180.	União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	MG/SP	1	31/07/2020	20.821.726,95	23/01/2020	15/07/2021	Em Obra	Faixa executar Adutora de Vinhaça no km 663.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 v	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5SA, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 2,994 da ligação da FNS com a RMP	Estrela d'Oeste	SP	1	31/07/2020	1.928.751,26	06/01/2020	27/05/2020	Concluída	
Recursos para Passagem em Nível	Contrato de Subconcessão, Item 16.1	Implantação de 187 (cento e oitenta e sete) passagens em nível, em observância ao disposto no item 16.1 do Contrato de Subconcessão			2	31/07/2021	25.523.062,87	24/02/2020	31/07/2021	Em Obra	