

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
Implantação de Viadutos Rodoviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 1	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao povoado Gameleira, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Bacabeira	MA	51,310	1	dez/21	4.867.689,67	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 2	Implantação de Viaduto Rodoviário na interligação entre o povoado Angical e Vila Nova, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Vitória do Mearim	MA	161,500	1	dez/21	2.716.451,17	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 3	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao povoado São Benedito, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Igarapé do Meio	MA	177,900	5	dez-25	2.949.393,16	mar-25	dez-25	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 4	Implantação de Viaduto Rodoviário entre as comunidades Serra e Borgea, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Tufilândia	MA	229,440	1	dez/21	3.314.539,98	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 5	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao bairro Vila Fufuca, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Alto Alegre do Pindaré	MA	265,200	2	dez-22	2.010.267,70	mar-22	dez-22	Não iniciado	
					314,550	3	dez-23	2.684.771,83	mar-23	dez-23	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 6	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso à comunidade Presinha, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Bom Jardim	MA	330,030	1	dez/21	4.154.738,49	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 7	Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso à Vila Varig e Vila do Túnel, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Bom Jesus das Selvas	MA	367,360	8	dez-28	3.325.188,48	mar-28	dez-28	Não iniciado	
					397,510	9	dez-29	3.084.842,84	mar-29	dez-29	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 8	Implantação de Viaduto Rodoviário na Avenida Alexandre Costa, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Açailândia	MA	523,180	1	dez/21	2.295.584,29	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 9	Implantação de Viaduto Rodoviário próximo à PI no Km 567+871, com duas faixas rodoviárias e passeio.	Cidelândia	MA	568,220	1	dez/21	3.093.365,94	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação	
				588,880	1	dez/21	3.482.797,07	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação	
Implantação de Passarelas de Pedestres	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 1	Implantação de Passarela de Pedestres no acesso às comunidades de Sítinho e Alto Bonito	São Luis	MA	0,700	5	dez-25	2.027.476,97	jul-21	jul-22	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 2	Implantação de Passarela de Pedestres no acesso aos povoados Olhos D'Água e Os Bandas	Santa Rita	MA	66,390	4	dez-24	2.027.476,97	abr-24	dez-24	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 3	Implantação de Passarela de Pedestres na Comunidade São Miguel	Alto Alegre do Pindaré	MA	250,860	2	dez-22	2.477.862,20	abr-22	dez-22	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 4	Implantação de Passarela de Pedestres na ligação da comunidade com a BR-222	Bom Jesus das Selvas	MA	385,000	6	dez-26	2.871.120,31	abr-26	dez-26	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 5	Implantação de Passarela de Pedestres na Comunidade São Raimundo	São Pedro da Água Branca	MA	652,000	4	dez-24	2.027.476,97	abr-24	dez-24	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 6	Implantação de Passarela de Pedestres no encontro da Rua E com a Rua M do Bairro Nova Marabá	Marabá	PA	730,100	3	dez-23	2.823.394,14	abr-23	dez-23	Não iniciado	
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 1		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km.	São Luis	MA	Inicial 0,123/ Final 0,620	1	dez/21	425.132,87	out-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
					Inicial 1,000/ Final 1,700	5	dez-25	619.348,25	jul-25	set-25	Não iniciado	
					Inicial 1,700/ Final 5,600	5	dez-25	3.362.831,59	jun-25	dez-25	Não iniciado	
					Inicial 6,000 / Final 6,800	5	dez-25	685.106,21	set-25	dez-25	Não iniciado	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,095 km.			Inicial 15,040/ Final 16,050	5	dez-25	932.845,51	jun-25	ago-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,497 km.			Inicial 16,270/ Final 16,800	5	dez-25	423.603,62	ago-25	out-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,493 km.			Inicial 18,000/ Final 18,500	5	dez-25	419.015,85	out-25	dez-25	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 2	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,980 km.	Bacabeira	MA	Inicial 32,680/ Final 33,700	1	dez/21	834.973,19	set-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,984 km.			Inicial 37,000/ Final 38,000	6	dez-26	836.502,45	abr-26	jul-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,936 km.			Inicial 40,000/ Final 41,000	6	dez-26	796.741,82	jul-26	out-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,245 km.			Inicial 45,220/ Final 45,520	6	dez-26	209.507,93	out-26	dez-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,301 km.			Inicial 50,980/ Final 51,280	1	dez/21	256.914,83	ago-21	out-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,250 km.			Inicial 53,880/ Final 54,130	1	dez/21	214.095,69	out-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,336 km.			Inicial 59,450/ Final 59,760	Santa Rita	MA	9	dez-29	285.970,67	jun-29	ago-29
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,700 km.	Inicial 62,200/ Final 62,900	9	dez-29	594.880,17			ago-29	out-29	Não iniciado		
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,419 km.	Inicial 62,900/ Final 63,300	9	dez-29	356.316,40			out-29	dez-29	Não iniciado		
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,344 km.	Inicial 66,240/ Final 66,540	4	dez-24	293.616,95			out-24	dez-24	Não iniciado		
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,309 km.	Inicial 72,000/ Final 72,310	6	dez-26	263.031,85			jun-26	ago-26	Não iniciado		
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,345 km.	Inicial 77,850/ Final 78,250	Itapecuru-Mirim	MA	6			dez-26	293.616,95	jun-26	ago-26	Não iniciado
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 5	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,189 km.	Anajatuba	MA	Inicial 96,900/ Final 97,100	9	dez-29	160.571,77	jun-29	ago-29	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km.			Inicial 99,000/ Final 99,500	9	dez-29	426.662,13	ago-29	out-29	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 6	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,353 km.	Miranda do Norte	MA	Inicial 107,100/ Final 107,500	3	dez-23	301.263,22	mai-23	jul-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,913 km.			Inicial 108,000 / Final 109,900	3	dez-23	1.625.597,99	jul-23	dez-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,847 km.			Inicial 113,600/ Final 114,500	6	dez-26	721.808,33	mai-26	ago-26	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 7	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,376 km.	Arari	MA	Inicial 125,400/ Final 125,760	5	dez-25	322.672,79	jun-25	ago-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,294 km.			Inicial 128,200/ Final 128,500	5	dez-25	250.797,81	ago-25	out-25	Não iniciado	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
Implantação de Vedações de Faixa de Domínio	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 8	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,716 km.			Inicial 140,720/ Final 141,410	3	dez-23	610.172,72	jun-23	set-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.	Vitória do Mearim	MA	Inicial 148,880/ Final 149,180	5	dez-25	255.385,57	out-25	dez-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,273 km.			Inicial 152,780/ Final 153,100	3	dez-23	233.976,00	jun-23	ago-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 161,580/ Final 161,880	1	dez/21	255.385,57	jul-21	out-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 9	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.	Igarapé do Meio	MA	Inicial 167,600/ Final 167,900	1	dez/21	255.385,57	set-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,800 km.			Inicial 170,770/ Final 171,570	5	dez-25	680.518,44	mai-25	ago-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,324 km.			Inicial 175,370/ Final 175,680	5	dez-25	276.795,14	jul-25	out-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,248 km.			Inicial 177,800/ Final 178,100	5	dez-25	212.566,44	out-25	dez-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 182,185/ Final 182,480	7	dez-27	255.385,57	jun-27	ago-27	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 186,220/ Final 186,590	7	dez-27	256.914,83	ago-27	out-27	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Santa Inês	MA	Inicial 204,340/ Final 204,640	5	dez-25	255.385,57	jun-25	ago-25
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,800 km.	Inicial 207,180/ Final 208,030	5	dez-25			680.518,44	ago-25	nov-25	Não iniciado		
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,293 km.	Inicial 211,700/ Final 211,980	6	dez-26			249.268,55	jun-26	ago-26	Não iniciado		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 10	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,664 km.	Pindaré Mirim	MA	Inicial 214,200/ Final 214,890	6	dez-26	567.353,58	jun-26	ago-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,311 km.			Inicial 214,890/ Final 215,260	6	dez-26	266.090,36	ago-26	out-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,264 km.			Inicial 223,685/ Final 223,990	6	dez-26	224.800,47	out-26	dez-26	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 11	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,283 km.	Tufilândia	MA	Inicial 229,460/ Final 229,740	1	dez/21	240.093,02	out-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,354 km.			Inicial 229,470/ Final 230,800	6	dez-26	1.151.528,96	jun-26	out-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,266 km.			Inicial 233,710/ Final 233,910	6	dez-26	227.858,98	out-26	dez-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 238,620/ Final 238,920	1	dez/21	255.385,57	out-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,099 km.		Inicial 240,040/ Final 240,100			3	dez-23	84.109,02	jun-23	ago-23	Não iniciado		
Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,275 km.		Inicial 245,720/ Final 246,110			2	dez-22	235.505,26	ago-22	out-22	Não iniciado		

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
Minimização de conflitos urbanos	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 13	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,371 km.	Alto Alegre do Pindaré	MA	Inicial 250,810/ Final 251,160	2	dez-22	316.555,77	out-22	dez-22	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,805 km.			Inicial 259,700/ Final 260,500	2	dez-22	685.106,21	set-22	dez-22	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,984 km.			Inicial 264,520/ Final 266,900	1	dez/21	3.347.539,04	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 5,160 km.			Inicial 262,000/ Final 264,900	1	dez/21	4.384.373,89	jul-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,000 km.			Inicial 278,200/ Final 279,200	1	dez/21	851.795,00	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km.			Inicial 283,100/ Final 283,600	3	dez-23	425.132,87	jun-23	ago-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,579 km.			Inicial 285,540/ Final 287,140	3	dez-23	1.344.215,08	ago-23	dez-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,199 km.			Inicial 287,300/ Final 287,500	5	dez-25	169.747,30	mai-25	jul-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,288 km.			Inicial 289,300/ Final 289,680	5	dez-25	246.210,04	jun-25	ago-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,616 km.			Inicial 293,200/ Final 294,820	5	dez-25	1.374.800,18	set-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,102 km.			Inicial 305,520/ Final 306,610	3	dez-23	937.433,27	jun-23	set-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,893 km.			Inicial 312,227/ Final 313,100	3	dez-23	760.039,70	set-23	dez-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 2,704 km.			Inicial 314,560/ Final 317,270	3	dez-23	2.304.587,18	jun-23	dez-23	Não iniciado	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 14			Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 2,261 km.	Buriticupu	MA	Inicial 335,700/ Final 337,900	7	dez-27	1.922.273,45	jun-27
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,319 km.		Inicial 344,300/ Final 345,601	9	dez-29			1.120.943,86	set-29	dez-29	Não iniciado	
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,281 km.		Inicial 358,700/ Final 359,000	7	dez-27			240.093,02	out-27	dez-27	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 15	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,285 km.	Bom Jesus das Selvas	MA	Inicial 367,380/ Final 367,660	8	dez-28	243.151,53	out-28	dez-28	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 4,564 km.			Inicial 379,240/ Final 383,840	6	dez-26	3.881.249,01	abr-26	dez-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,359 km.			Inicial 387,080/ Final 387,400	3	dez-23	307.380,24	out-23	dez-23	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,316 km.			Inicial 396,890/ Final 397,200	9	dez-29	269.148,87	jun-29	ago-29	Não iniciado	
Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,271 km.		Inicial 397,420/ Final 397,700			9	dez-29	232.446,75	ago-29	out-29	Não iniciado		
	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,475 km.			Inicial 455,220/ Final 458,760	3	dez-23	2.952.991,27	jun-23	dez-23	Não iniciado		

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 16	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,016 km.	Açailândia	MA	Inicial 461,703/ Final 462,700	2	dez-22	864.029,04	jun-22	set-22	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,313 km.			Inicial 475,420/ Final 475,730	2	dez-22	266.090,36	set-22	nov-22	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,729 km.			Inicial 510,100/ Final 510,830	6	dez-26	619.348,25	jun-26	ago-26	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,103 km.			Inicial 522,280 / Final 525,400	1	dez/21	2.637.964,76	jun-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,299 km.			Inicial 541,000/ Final 541,300	5	dez-25	255.385,57	jun-25	ago-25	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 17	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.	Cidelândia	MA	Inicial 567,830/ Final 568,110	1	dez/21	255.385,57	jul-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,302 km.			Inicial 574,340/ Final 574,630	5	dez-25	256.914,83	jun-25	ago-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 588,560/ Final 588,860	1	dez/21	255.385,57	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 18	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,301 km.	Vila Nova dos Martírios	MA	Inicial 616,740/ Final 617,000	5	dez-25	256.914,83	out-25	dez-25	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 19	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,345 km.	São Pedro da Água Branca	MA	Inicial 623,880/ Final 624,210	5	dez-25	293.616,95	jun-25	ago-25	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km.			Inicial 651,840/ Final 652,140	4	dez-24	255.385,57	out-24	dez-24	Não iniciado	
		Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,353 km.			Inicial 663,890/ Final 664,300	6	dez-26	302.792,48	out-26	dez-26	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 20	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,280 km.	Bom Jesus do Tocantins	PA	Inicial 689,380/ Final 689,660	3	dez-23	235.809,69	jun-23	ago-23	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 21	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,200 km.	Curionópolis	PA	Inicial 842,120/ Final 842,320	3	dez-23	169.299,26	jun-23	ago-23	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 22	Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,810 km.	Parauapebas	PA	Inicial 860,000/ Final 862,000	3	dez-23	1.522.181,76	jun-23	out-23	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 1	Implantação de Acesso Rodoviário às comunidades de Campo de Perizes, com duas faixas rodoviárias.	Bacabeira	MA	33,100	1	dez/21	180.447,54	set-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 2	Implantação de Acesso Rodoviário entre o VR no Km 149+241 e a PI no Km 147+950, com duas faixas rodoviárias.	Vitória do Mearim	MA	148,000	5	dez-25	294.139,66	jun-25	nov-25	Não iniciado	
					162,765	1	dez/21	381.463,45	jun-21	nov-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 3	Implantação de Acesso Rodoviário Comunidade São Vicente, com duas faixas rodoviárias.	Igarapé do Meio	MA	170,860	4	dez-24	542.070,92	jun-24	out-24	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 4	Implantação de Acesso Rodoviário na Intersecção da Avenida Carajás e Vila Fufuca, com duas faixas rodoviárias.	Alto Alegre do Pindaré	MA	265,000	1	dez/21	49.808,11	jul-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
308,078					4	dez-24	620.253,15	mai-24	nov-24	Não iniciado		
314,000					3	dez-23	712.687,71	mai-23	out-23	Não iniciado		

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (RS)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
Implantação de Acessos Rodoviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 5	Implantação de Acesso Rodoviário nas Comunidades Vila União e Vila Concorórdia, com duas faixas rodoviárias.	Buriticupu	MA	344,300	9	dez-29	155.958,84	mai-29	set-29	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 6	Implantação de Acesso Rodoviário à Comunidades de Assentamento Verona Banho de Projeto , com duas faixas rodoviárias.	Bom Jesus das Selvas	MA	372,100	8	dez-28	1.836.654,61	jun-28	dez-28	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 380+584, com duas faixas rodoviárias.			379,240	6	dez-26	533.055,08	mai-26	out-26	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário pPróximo ao VR no Km 387+071, com duas faixas rodoviárias.			386,000	3	dez-23	913.841,37	jun-23	dez-23	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Acesso Rodoviário Próximo à PI no Km 396+882, com duas faixas rodoviárias.			392,325	6	dez-26	2.540.910,33	jul-26	dez-26	Não iniciado	Em contratação
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 416+664, com duas faixas rodoviárias.			416,000	8	dez-28	325.958,70	jun-28	dez-28	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 7	Implantação de Acesso Rodoviário na Rua 24 e Avenida Brasil Novo, com duas faixas rodoviárias.	Açailândia	MA	520,060	1	dez/21	717.592,98	jul-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 8	Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 588+445, com duas faixas rodoviárias.	Cidelândia	MA	588,445	1	dez/21	78.253,27	ago-21	dez-21	Não iniciado	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 9	Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 605+806, com duas faixas rodoviárias.	Vila Nova dos Martírios	MA	605,806	5	dez-25	731.678,77	jul-25	dez-25	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário na Vila Santa Marta, com duas faixas rodoviárias.			614,850	5	dez-25	195.433,68	mai-25	out-25	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 10	Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 652+701, com duas faixas rodoviárias.	São Pedro da Água Branca	MA	657,170	9	dez-29	868.750,28	jun-29	dez-29	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade de Primeiro Cocal, com duas faixas rodoviárias.			665,614	6	dez-26	1.331.963,45	jun-26	dez-26	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 11	Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 679+690 , com duas faixas rodoviárias.	Bom Jesus do Tocantins	PA	677,100	9	dez-29	268.595,02	mai-29	set-29	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 679+690 , com duas faixas rodoviárias.			677,675	9	dez-29	1.055.440,51	jun-29	dez-29	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias.			686,730	7	dez-27	617.938,98	jun-27	nov-27	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias.			691,180	8	dez-28	336.021,09	mai-28	out-28	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias.			692,281	8	dez-28	187.307,34	jul-28	dez-28	Não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 12	Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade São Félix, com duas faixas rodoviárias.	Marabá	PA	723,200	5	dez-25	230.828,07	mai-25	out-25	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 745+580, com duas faixas rodoviárias.			743,627	6	dez-26	362.859,75	mai-26	out-26	Não iniciado	
		Implantação de Acesso Rodoviário Próximo ao VR no Km 745+580, com duas faixas rodoviárias.			748,149	8	dez-28	698.183,32	mai-28	out-28	Não iniciado	
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 13	Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao PI no Km 838+822, com duas faixas rodoviárias.	Curionópolis	PA	838,470	7	dez-27	540.870,44	mai-27	out-27	Não iniciado		
Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 1	Implantação de Passagens em Nível Automáticas no acesso às comunidades de Campo de Perizes, distando 2,648 Km da PV do Km 37+698	Bacabeira	MA	35,050	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
Implantação de Passagens em Nível Automáticas	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 2	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada de acesso à comunidade Picos e Boca do Mel	Arari	MA	121,400	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 3	Implantação de Passagens em Nível no Acesso próximo à comunidade de Puraçuçu	Igarapé do Meio	MA	167,020	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso próximo à Fazenda Hidraelle			168,500	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Passagem de veículos do Km 194+586 da EFC			198,080	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 4	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Passagem de veículos do Km 194+586 da EFC	Monção	MA	200,112	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 5	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na estrada próxima à Fazenda Pedreiras e Empresa Energia Verde	Açailândia	MA	419,900	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Santa Catarina			437,950	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à comunidade Novo Oriente (Bode com Sede)			449,850	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada da Viena (Eucalipto)			484,640	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas			488,914	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Coratina/ Molifer			491,430	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Joana D'Arc			499,120	2	dez-22	677.305,45	out-22	dez-22	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Nolasco			527,624	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas próximo à Vila Juscelino			533,852	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 6	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próximo ao povoado trecho seco.	Cidelândia	MA	549,420	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Eucalipto da Suzano			557,775	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à comunidade do Jacamim			564,496	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Pantanal Agropecuária, próxima ao povoado Palmerândia			577,796	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Pantanal Agropecuária			583,040	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 7	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Rua Nova do povoado Marcolândia (Marreco)	Vila Nova dos Martírios	MA	599,926	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Santa Helena		605,806			1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento	
Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda da Dona Almerinda		609,775			1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS									ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO MAR/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização			Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado	Km ferroviário							
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 8	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima aos eucaliptos da fazenda Primavera	São Pedro da Água Branca	MA	637,000	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	Contratado/fase de planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 9	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim	Bom Jesus do Tocantins	PA	671,880	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim			675,030	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	Não iniciado	
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim			679,690	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	Em comissionamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Vila da Estrada do Jacundá			693,430	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	Em comissionamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Terra Indígena Mãe Maria			696,900	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 10	Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Sr. Edson	Marabá	PA	713,700	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	Em comissionamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada para o Aterro sanitário			735,598	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	Em comissionamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Nossa Senhora de Fátima			750,300	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Itainópolis - Irenildo Oliveira			770,520	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	Em comissionamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Itainópolis			788,058	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	Em comissionamento
		Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Figueiras			818,630	1	dez/21	677.305,45	out-21	dez-21	não iniciado	Em comissionamento