

RMC - OBRAS OBRIGATÓRIAS: INFORMAÇÕES CONTRATUAIS										ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF NOV/2020)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início (Realizada ou Prevista)	Data Término (Realizada ou Prevista)	Status	Observações		
			Município	Estado									
Implantação de Passagem Inferior	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 i	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 285,695 do Lote 3S, da Extensão Sul.	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021	1.036.833,85	21/02/2020	28/08/2020	Concluída			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 ii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 424,135 do Lote 4S, da Extensão Sul.	Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	1.183.832,00	21/02/2020	15/12/2020	Concluída	Estrutura concluída. Apenas Defesa Metálica e Sinalização a serem finalizadas.		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 iii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 660,805 do Lote 5S, da Extensão Sul.	Fernandópolis	SP	2	31/07/2021	1.197.950,66	28/01/2020	14/08/2020	Concluída			
Remanejamento de Linha de Transmissão	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 119,394 do Lote 2S, da Extensão Sul	Palmeira de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	03/11/2020	Concluída			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 281,055 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	30/10/2020	Concluída			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 286,310 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	21/10/2020	Concluída			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 289,756 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	01/10/2020	Concluída			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,252 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 293,320 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,483 do Lote 3S, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária FURNAS		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 304,321 do Lote 3S, da Extensão Sul	Rio Verde	GO	2	31/07/2021	8.117.199,51	01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária ENEL		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 306,606 do Lote 3S, da Extensão Sul	Iurama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 386,606 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iurama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 587,169 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iurama	MG	2	31/07/2021		01/08/2019	31/07/2021	Em Obra	Em tratativas com concessionária CEMIG		
Implantação de Marcos Quilométricos e Marcos de Referência	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.6 i	Implantação de no mínimo 03 (três) muros quilométricos e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) muros de referência, em toda extensão do lote 3S, da Extensão Sul	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	263.020,64	16/12/2020	01/03/2021	Não iniciado			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.7 i	Implantação de sistema de proteção de pilares do tipo Dolphins na Ponte sobre o Rio Grande, localizada no km 603,180 do Lote 5S, da Extensão Sul	Iturama/MG, Ouroeste/SP	MG/SP	2	31/07/2021	1.269.345,21	22/07/2020	27/01/2021	Em Obra			
Conclusão da Superestrutura de Pátio de Cruzamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.9 i	Conclusão da Superestrutura do Pátio de Estreia d'Oeste, localizada entre os Km 662,342 e Km 664,678, do Lote 5S, da Extensão Sul	Estrela d'Oeste	SP	2	31/07/2021	11.739.643,19	03/03/2020	15/07/2021	Em Obra	O nome do pátio foi alterado. Passou a se chamar Pátio Guarani d'Oeste para evitar conflito com o Pátio de Estrela d'Oeste da Malha Paulista.		
Instalação de Detectores de Descarrilamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.10 i	Instalação de Detectores de Descarrilamento nas Áreas Ambientalmente Sensíveis, na entrada e saída de todas as OAEs e pátios de cruzamento, em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.	Porto Nacional/TO, Parâsio do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crisáis do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurguéia/TO, Carriço do Tocantins/TO, São Félix do Araguaia/TO, São Félix do Xingu/TO, Porangatu/GO, Matumápolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruçua/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luís do Norte/GO, Goianésia/GO, Samzel/GO, Jataúba/GO, Jussara/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrópolis de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Demerval/GO, Andaraí/GO, São Félix do Xingu/GO, Nova Venécia/GO, Brazlândia/GO, Goianira/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indaiá/GO, Acyrênia/GO, Turezinho/GO, Itacolomi/GO, São José do Rio das Velhas/GO, Quirinópolis/GO, Panambiengua/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas-MG, Iurama/MG, Omocaste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	3.958.347,21	01/01/2021	30/06/2022	Não iniciado			
Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.12 i	Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.		TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	97.998.622,61	01/01/2021	30/06/2022	Não iniciado			
Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de graneis sólidos agrícolas	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.15	Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de graneis sólidos agrícolas, em local a ser definido pela Subconcessionária.	à definir	à definir	2	31/07/2021	119.866.589,74	26/03/2020	15/06/2021	Não iniciado	Em análise interna RUMO		
Conclusão de obras de Infraestrutura e Superestrutura	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 i	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 1S e 1SA, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 111,020	Ouro Verde de Goiás, Damolinha, Nova Venécia, Braço Brante, Goianira, Trindade, Santa Bárbara de Goiás, Palmeira de Goiás	GO	2	31/07/2021	115.892.933,93	06/05/2020	31/07/2021	Em Obra			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 ii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote do 3SA da Extensão Sul, localizadas entre os Km 315,800 e 386,660	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	1	31/07/2020	5.083.285,30	03/08/2020	15/07/2021	Em Obra	O Trecho entrará em comissionamento em Abril/2021.		

RMC - OBRAS OBRIGATÓRIAS: INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF NOV/2020)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início (Realizada ou Prevista)	Data Término (Realizada ou Prevista)	Status	Observações
			Município	Estado							
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 4S, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 386,660 e 527,640	Quirinópolis/GO, Parnaíba/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG	GO/MG	2	31/07/2021	229.692.078,53	20/05/2020	08/04/2021	Em Obra	
Conclusão de obras de Superestrutura	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iv	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5S, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 527,640 e 669,550, adicionalmente deverá ser concluída a ponte sobre Rio Grande, localizada no Km 603,180.	União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	MG/SP	1	31/07/2020	20.821.726,95	23/01/2020	15/07/2021	Em Obra	Falta executar Alívio de Tensão e Adutora de Vinhaça no km 660 e 663. O Trecho entrará em comissionamento em Janeiro/2021.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 v	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5SA, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 2,994 da ligação da FNS com a RMP	Estrela d'Oeste	SP	1	31/07/2020	1.928.751,26	06/01/2020	27/05/2020	Concluída	
Recursos para Passagem em Nível	Contrato de Subconcessão, Item 16.1	Implantação de 187 (cento e oitenta e sete) passagens em nível, em observância ao disposto no item 16.1 do Contrato de Subconcessão			2	31/07/2021	25.523.062,87	24/02/2020	31/07/2021	Em Obra	