

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZADO julho/2020)		
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Status	Observações
			Município	Estado					
Implantação de Passagem Inferior	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 i	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 285,695 do Lote 35, da Extensão Sul.	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021	1.036.833,85		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 ii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 424,135 do Lote 45, da Extensão Sul.	Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	1.183.832,00		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 iii	Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 660,805 do Lote 55, da Extensão Sul.	Fernandópolis	SP	2	31/07/2021	1.197.950,66		
Remanejamento de Linha de Transmissão	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 119,394 do Lote 25, da Extensão Sul	Palmeiras de Goiás	GO	2	31/07/2021	8.117.199,51		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 281,055 do Lote 35, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 284,271 do Lote 35, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 286,310 do Lote 35, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 289,756 do Lote 35, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,252 do Lote 35, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 293,320 do Lote 35, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,483 do Lote 35, da Extensão Sul	Santa Helena de Goiás	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 304,321 do Lote 35, da Extensão Sul	Rio Verde	GO	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 577,600 do Lote 55, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 586,606 do Lote 55, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 587,169 do Lote 55, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 587,595 do Lote 55, da Extensão Sul	Iturama	MG	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 440 kva, localizada no km 619,214 do Lote 55, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 1 38 kva, localizada no km 626,934 do Lote 55, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021			
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i	Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 629,509 do Lote 55, da Extensão Sul	Ouroeste	SP	2	31/07/2021			
Implantação de Marcos Quilométricos e Marcos de Referência	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.6 i	Implantação de no mínimo, 03 (três) marcos quilométricos e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) marcos de referência, em toda extensão do lote 35, da Extensão Sul	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	2	31/07/2021	263.020,64		
Implantação de sistema de Proteção de Pilares de Ponte	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.7 i	Implantação de sistema de proteção de pilares do tipo Dolphins na Ponte sobre o Rio Grande, localizada no km 603,180 do Lote 55, da Extensão Sul	Iturama/MG, Ouroeste/SP	MG/SP	2	31/07/2021	1.269.345,21		
Conclusão da Superestrutura de Pátio de Cruzamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.9 i	Conclusão da Superestrutura do Pátio de Estrela d'Oeste , localizada entre os Km 662,342 e Km 664,678, do Lote 55, da Extensão Sul	Estrela d'Oeste	SP	2	31/07/2021	11.739.643,19		
Instalação de Detectores de Descarrilamento	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.10 i	Instalação de Detectores de Descarrilamento nas Áreas Ambientalmente Sensíveis, na entrada e saída de todas as OAEs e pátios de cruzamento, em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.	Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismão/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesúpolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Anápolis/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabranes/GO, Goiânia/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indaiara/GO, Acreúna/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	3.958.347,21		
Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.12 i	Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão.	Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismão/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesúpolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Anápolis/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabranes/GO, Goiânia/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indaiara/GO, Acreúna/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	TO/GO/MG/SP	3	31/07/2022	97.998.622,61		
Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de grãos sólidos agrícolas	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.15	Implantação de terminal de armazenamento, carga e descarga de grãos sólidos agrícolas, em local a ser definido pela Subconcessionária.	à definir	à definir	2	31/07/2021	119.866.589,74		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 i	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 15 e 15A, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 111,020	Ouro Verde de Goiás, Damolândia, Nova Veneza, Brazabranes, Goiânia, Trindade, Santa Bárbara de Goiás, Palmeiras de Goiás	GO	2	31/07/2021	115.892.933,93		

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZADO julho/2020)	
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Status	Observações
			Município	Estado					
Conclusão de obras de <b>Infraestrutura e Superestrutura</b>	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 ii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote do 35A da Extensão Sul, localizadas entre os Km 315,800 e 386,660	Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis	GO	1	31/07/2020	5.083.285,30	Em Obra	A concessionária informou um <b>avanço físico geral da obra de 97,53%</b> , com os seguintes percentuais de execução: Mobilização 100% ; Terraplanagem 94,42% ; Obras de Arte Correntes 99,87% Grade Ferroviária 94,42%; Obras de Arte Especiais 100% e Drenagem 99,90%. Encontra-se em análise na Agência, requerimento da concessionária que solicita a dilatação do prazo de conclusão da obra, devido aos impactos causados pela pandemia do COVID 19.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iii	Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 45, da Extensão Sul, localizadas entre entre os Km 386,660 e 527,640	Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG	GO/MG	2	31/07/2021	229.692.078,53		
Conclusão de obras de <b>Superestrutura</b>	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iv	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 55, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 527,640 e 669,550, adicionalmente devesa ser concluída a ponte sobre Rio Grande, localizada no Km 603,180.	União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP	MG/SP	1	31/07/2020	20.821.726,95	Em Obra	A concessionária informou um <b>avanço físico geral da obra de 98,99%</b> , com os seguintes percentuais de execução: Mobilização 100% ; Terraplanagem 97,75% ; Obras de Arte Correntes 100% Grade Ferroviária 98,90%; Obras de Arte Especiais 98,35% e Drenagem 99,97%. Encontra-se em análise na Agência, requerimento da concessionária que solicita a dilatação do prazo de conclusão da obra, devido aos impactos causados pela pandemia do COVID 19.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 v	Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 55A, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 2,994 da ligação da FNS com a RMP	Estrela d'Oeste	SP	1	31/07/2020	1.928.751,26	Concluída	A concessionária informou a conclusão das obras do lote 55A, estando em elaboração a emissão dos documentos necessários à comunicação oficial a Agência.