

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)				
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado							
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i	Ampliação de 0,286 km, do Pátio de Cruzamento de Rubinéia (ZRW), localizado entre o Km 431,981 e 434,377, de forma a apresentar uma extensão total de 2,682 km.	Rubinéia	SP	1	28/05/2021	1.288.959,40	20/08/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii	Ampliação de 1,580 km, do Pátio de Cruzamento de Santa Fé do Sul (ZSF), localizado entre o Km 419,750 e 421,458, de forma a apresentar uma extensão total de 3,289 km.	Santa Fé do Sul	SP	2	28/05/2022	4.069.590,89	26/08/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii	Ampliação de 1,163 km, do Pátio de Cruzamento de Pimenta Bueno (ZUE), localizado entre o Km 399,343 e 401,109, de forma a apresentar uma extensão total de 2,929 km.	Santana da Ponte Pensa	SP	3	28/05/2023	5.789.488,19	01/08/2020	30/12/2020	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv	Ampliação de 1,270 km, do Pátio de Cruzamento de Jales (ZJA), localizado entre o Km 371,897 e 373,670, de forma a apresentar uma extensão total de	Jales	SP	3	28/05/2023	7.920.510,10	01/06/2021	30/11/2021	Em Obra	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v	Ampliação de 1,000 km, do Pátio de Cruzamento de Estrela d'Oeste (ZED), localizado entre o Km 354,250 e 355,953, de forma a apresentar uma extensão total de 2,703 km.	Estrela d'Oeste	SP	3	28/05/2023	2.739.357,08	21/10/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 vi	Ampliação de 1,097 km, do Pátio de Cruzamento de Fernandópolis (ZFN), localizado entre o Km 338,325 e 340,049 de forma a apresentar uma	Fernandópolis	SP	3	28/05/2023	4.098.928,07	01/05/2020	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 vii	Ampliação de 0,990 km, do Pátio de Cruzamento de Guimarães Rosa (ZGI), localizado entre o Km 317,866 e 319,570, de forma a apresentar uma extensão total de 2,694 km.	Valentim Gentil	SP	3	28/05/2023	2.530.355,60	01/05/2020	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 viii	Desativação do Pátio de Cruzamento de Votuporanga (ZVP), localizado entre o Km 301,053 e 302,839, e implantação de novo Pátio de Cruzamento no Km 304,145 à 306,830, com extensão total de 2,685 km.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	3.072.752,00	20/07/2020	30/12/2021	Concluída	Em tratativas para desativação do pátio antigo
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ix	Ampliação de 1,012 km, do Pátio de Cruzamento de Simonsen (ZZM), localizado entre o Km 290,077 e 291,794, de forma a apresentar uma extensão total de 2,729 km. A Concessionária deverá ainda desativar 02 (duas) PNs, localizadas no Km 290,044 e 291,521 e remanejar o acesso viário desta última PN para o Km 291,810, onde deverá ser implantada 1 (uma) PN.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	2.164.157,87	01/04/2021	30/09/2021	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 x	Ampliação de 0,907 km, do Pátio de Cruzamento de Ecatu (ZEC), localizado entre o Km 261,718 e 263,501, de forma a apresentar uma extensão total de 2,690 Km. A Concessionária deverá ainda desativar 1 (uma) PN localizada no Km 261,043 e remanejar seu acesso viário para a PN existente no Km 260,630.	Tanabi	SP	3	28/05/2023	2.770.370,99	20/05/2020	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xi	Ampliação de 0,947 km, do Pátio de Cruzamento de Engenheiro Balduino (ZEB), localizado entre o Km 241,617 e 243,389, de forma a apresentar uma extensão total de 2,719 km. A Concessionária deverá ainda desativar 03 (três) PNs localizadas no Km 240,813; 241,153 e 241,867	Monte Aprazível	SP	3	28/05/2023	2.348.867,40	14/10/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xii	Ampliação de 0,902 km, do Pátio de Cruzamento de Bálamo (ZVU), localizado entre o Km 232,238 e 234,022, de forma a apresentar uma extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda implantar 1 (uma) PS no Km 234,040 e desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 232,222 e 233,079.	Bálamo	SP	3	28/05/2023	3.958.712,90	01/03/2021	30/08/2021	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xiii	Ampliação de 0,908 km, do Pátio de Cruzamento de Mirassol (ZMO), localizado entre o Km 222,848 e 224,611, de forma a apresentar uma extensão total de 2,670 km. A Concessionária deverá ainda desativar 1 (uma) PN localizada no Km 222,644.	Mirassol	SP	3	28/05/2023	2.055.320,46	01/02/2021	30/06/2021	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xiv	Ampliação de 0,898 km, do Pátio de Cruzamento de Uchôa (ZUC), localizado entre o Km 167,747 e 169,534, de forma a apresentar uma extensão total de 2,685 km. A Concessionária deverá ainda desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 167,869 e 168,060.	Uchôa	SP	4	28/05/2024	3.568.394,31	20/07/2020	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xv	Ampliação de 0,923 km, do Pátio de Cruzamento de Catiguá (ZCT), localizado entre o Km 156,965 e 158,728, de forma a apresentar uma extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente localizada no Km 158,745 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização.	Tabapuã	SP	4	28/05/2024	4.737.564,53	01/03/2020	26/05/2021	Concluída	Obra iniciada em caráter emergencial.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xvi	Ampliação de 0,965 km, do Pátio de Cruzamento de Catanduva (ZCV), localizado entre o Km 137,921 e 139,731, de forma a apresentar uma extensão total de 2,775 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 139,924.	Catanduva	SP	4	28/05/2024	7.472.239,20	01/03/2020	26/05/2024	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xvii	Ampliação de 0,961 km, do Pátio de Cruzamento de Areia Branca (Z07), localizado entre o Km 129,183 e 130,921, de forma a apresentar uma extensão total de 2,699 km.	Pindorama	SP	4	28/05/2024	2.923.894,19	18/08/2019	26/05/2021	Concluída	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado							
Ampliação de Pátios de Cruzamento existentes e duplicações parciais de Trechos Ferroviários localizados na Linha Tronco, entre Rubinéia/SP e Itirapina/SP.	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xviii	Ampliação de 0,875 km, do Pátio de Cruzamento de Jacuina (ZJC), localizado entre o Km 115,875 e 117,677, de forma a apresentar uma extensão total de 2,677 km.	Santa Adélia	SP	4	28/05/2024	2.946.547,15	15/08/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xix	Ampliação de 0,945 km, do Pátio de Cruzamento de Santa Sofia (ZZF), localizado entre o Km 105,462 e 107,198, de forma a apresentar uma extensão total de 2,681 km.	Santa Adélia	SP	4	28/05/2024	2.057.502,15	18/08/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xx	Ampliação de 1,000 km, do Pátio de Cruzamento de Cândido Rodrigues (ZCZ), localizado entre o Km 89,179 e 91,016, de forma a apresentar uma extensão total de 2,837 km.	Cândido Rodrigues	SP	4	28/05/2024	2.598.857,19	17/06/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxi	Ampliação de 1,351 km, do Pátio de Cruzamento de Taquaritinga (ZTN), localizado entre o Km 67,520 e 69,311, de forma a apresentar uma extensão total de 3,141 km.	Taquaritinga	SP	4	28/05/2024	7.118.700,33	25/03/2020	26/05/2021	Concluída	Obra iniciada em caráter emergencial.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxii	Ampliação de 1,150 km, do Pátio de Cruzamento de Dobrada (ZDG), localizado entre o Km 53,165 e 54,877, de forma a apresentar uma extensão total de 2,862 km.	Dobrada	SP	4	28/05/2024	3.726.987,06	24/06/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxiii	Ampliação de 2,390 km, do Pátio de Cruzamento de Tutóia (ZTO), localizado entre o Km 8,192 e 8,390, de forma a apresentar uma extensão total de 2,588 km.	Araraquara	SP	1	28/05/2021	4.476.430,35	15/07/2020	15/01/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxiv	Ampliação de 1,448 km, do Pátio de Cruzamento de Washington Luis (ZXH), localizado entre o Km 216,832 e 218,531, de forma a apresentar uma extensão total de 3,146 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 216,482..	Ibaté	SP	4	28/05/2024	3.588.095,38	08/08/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxv	Ampliação de 1,019 km, do Pátio de Cruzamento de São Carlos (ZSK), localizado entre o Km 204,808 e 206,573, de forma a apresentar uma extensão total de 2,784 km. A Concessionária deverá ainda implantar 1 (uma) PS no Km 203,891 e desativar 1 (uma) PN existente no Km 204,288.	São Carlos	SP	5	28/05/2025	13.312.670,42	01/02/2021	30/07/2021	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxvi	Ampliação de 0,870 km, do Pátio de Cruzamento de Conde do Pinhal (ZFR), localizado entre o Km 194,533 e 196,351, de forma a apresentar uma extensão total de 2,688 km. A Concessionária deverá ainda desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 194,567 e 195,596, e remanjar o acesso viário desta última para o Km 195,949, onde deverá ser implantada 1 (uma) PN.	São Carlos	SP	5	28/05/2025	2.114.991,53	01/03/2021	30/09/2021	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxvii	Ampliação de 0,990 km, do Pátio de Cruzamento de Visconde do Rio Branco (ZVI), localizado entre o Km 182,639 e 184,337, de forma a apresentar uma extensão total de 2,689 km. A Concessionária deverá ainda duplicar a PI localizada no Km 185,139.	Itirapina	SP	5	28/05/2025	2.885.684,83	01/04/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxviii	Duplicação, parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Rio Preto Paulista (ZRU), localizado entre o Km 202,831 e 204,934 e Engenheiro Schmit (ZEH), localizado entre o Km 188,901 e 190,669. A duplicação parcial consiste na ampliação de 0,867 km do Pátio de Cruzamento ZRU, de forma a apresentar uma extensão total de 2,970 km, e na ampliação de 4,278 km do Pátio de Cruzamento ZEH, de forma a apresentar uma extensão total de 6,046 km. A Concessionária deverá, ainda, desativar 02 (duas) PNs existentes no Km 205,130 e 205,710, implantar 01 (uma) Passarela de Pedestres no Km 205,117, duplicar 1 (uma) PI localizada no km 192,423 e 01 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 193,794 e, por fim, implantar 1 (um) acesso viário pavimentado, paralelo à Ferrovia, entre o Km 204,56 e 205,700.	São José do Rio Preto	SP	1	28/05/2021	25.601.664,52		27/05/2021	Em Obra	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxix	Duplicação parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Matão (ZMA), localizado entre o Km 41,944 e 43,721, e Bueno Andrade (ZDZ), localizado entre o Km 23,396 e 25,332. A duplicação parcial consiste na ampliação de 1,645 km do Pátio de Cruzamento ZMA, de forma a apresentar uma extensão total de 3,422 km e na ampliação, de 2,946 km, do Pátio de Cruzamento ZDZ, de forma a apresentar uma extensão total de 4,882 km. A Concessionária deverá, ainda, desativar 1 (uma) PN existente no Km 24,592 e implantar 1 (uma) Passarela de Pedestres no Km 24,580.	Matão, Araraquara	SP	1	28/05/2021	16.362.740,22	03/04/2019	20/05/2021	Concluída	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)				
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado							
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxx	Duplicação parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Ouro (ZOI), localizado entre o Km 242,622 e 244,626 e Tamoio (ZTI), localizado entre o Km 226,126 e 228,139. A duplicação parcial consiste na ampliação de 3,328 km, do Pátio de Cruzamento ZOI, de forma a apresentar uma extensão total de 5,332 km e na ampliação, de 3,607 km, do Pátio de Cruzamento ZTI, de forma a apresentar uma extensão total de 5,620 km. A Concessionária deverá, ainda, duplicar 01 (uma) PI, localizada no km 228,166.	Araraquara, Ibaté	SP	1	28/05/2021	15.090.244,69	01/09/2020	27/05/2021	Concluída	
Implantação de novos Pátios de Cruzamento localizados na Linha Tronco, entre Rubinéia/SP e Itirapina/SP	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 i	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Ecatu (ZEC) e Simonsem (ZZM), a ser localizado entre o Km 275,330 e 278,020, com extensão total de 2,690 km.	Cosmorama	SP	1	28/05/2021	6.227.501,44	07/01/2018	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 ii	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Eng. Balduino (ZEB) e Ecatu (ZEC) a ser localizado entre o Km 248,630 e 251,334, com extensão total de 2,704 km.	Tanabi	SP	1	28/05/2021	5.977.570,59	31/08/2020	25/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 iii	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Rio Preto Paulista (ZRU) e Mirassol (ZMO), a ser localizado entre o Km 260,402 e 262,522, com extensão total de 2,744 km.	Mirassol	SP	1	28/05/2021	6.140.177,68	15/04/2020	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 iv	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Taquaritinga (ZTN) e Cândido Rodrigues (ZCZ), a ser localizado entre o Km 76,665 e 79,408, com extensão total de 2,743 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente no km 77,396 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização.	Taquaritinga	SP	1	28/05/2021	10.571.324,69	02/04/2019	26/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 v	Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Uchôa (ZUC) e Engenheiro Schmidt (ZEH), a ser localizado entre o Km 177,700 e 180,386, com extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente no Km 179,406 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização.	Uchôa	SP	1	28/05/2021	7.127.220,96	01/09/2020	30/12/2020	Concluída	
Duplicação de Trechos Ferroviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 i	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Itirapina (ZIQ) e Graúna (ZOX), localizados no Km 158,540 e 168,384, respectivamente, com extensão total de 9,844 km.	Itirapina	SP	4	28/05/2024	17.782.362,00	01/05/2023	30/04/2024	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Graúna (ZOX) e Camaquã (ZQX), localizados no Km 145,600 e 156,220, respectivamente, com extensão total de 10,620 km.	Itirapina, Rio Claro	SP	3	28/05/2023	20.350.116,02	01/05/2022	30/04/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Camaquã (ZQX) e Rio Claro Novo (ZRX), localizados no Km 132,480 e 143,380, respectivamente, com extensão total de 10,900 km.	Rio Claro	SP	1	28/05/2021	25.557.790,93	01/09/2020	27/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv	Implantação da segunda Linha Férrea entre os Pátios de Cruzamento de Rio Claro Novo (ZRX) e Cordeirópolis (ZCD), localizados no Km 118,160 e 130,760, respectivamente, com extensão total de 12,600 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 7 (sete) PIs localizadas no Km 120,147; 128,620; 132,421; 137,702; 139,204; 139,660; 139,410.	Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis	SP	1	28/05/2021	39.778.610,29	15/10/2020	30/09/2021	Em Obra	Aguardando aprovação para execução do viaduto da Washington Luis.
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 v	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Cordeirópolis (ZCD) e Limeira (ZLI), localizados no Km 105,400 e 116,080, respectivamente, com extensão total de 10,680 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 6 (seis) PIs localizadas no Km 106,359; 106,785; 107,755; 109,259; 110,134 e 111,729 e duplicar 07 (sete) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 107,811; 110,719; 113,576; 114,030; 114,453; 114,762 e 115,050.	Cordeirópolis, Limeira	SP	2	28/05/2022	36.574.989,37	01/06/2021	24/05/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Limeira (ZLI) e Tatu (ZTT), localizados no Km 95,789 e 103,560, respectivamente, com extensão total de 7,771 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 96,340 e implantar 2 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização. Deverá ainda duplicar 3 (três) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 98,338; 99,394 e 102,315 e duplicar 3 (três) PIs localizadas no Km 100,513; 101,380 e 102,468.	Limeira	SP	2	28/05/2022	22.754.234,24	01/06/2021	24/05/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Tatu (ZTT) e Americana (ZAC), localizados no Km 81,640 e 94,240, respectivamente, com extensão total de 12,600 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 10 (dez) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 82,077; 88,270; 88,572; 89,049; 89,581; 91,886; 92,187; 92,330; 93,526 e 93,976, duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 90,938, implantar 1 (uma) PI no Km 89,716 e 2 (duas) PSs no Km 92,238 e 93,465.	Limeira, Americana	SP	2	28/05/2022	49.991.887,93	01/06/2021	24/05/2022	Não Iniciada	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)				
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado							
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 viii	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Americana (ZAC) e Sumaré (ZSU), localizados no Km 69,520 e 80,000, respectivamente, com extensão total de 10,480 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 2 (duas) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 70,857 e 78,454, duplicar 3 (três) PIs localizadas no Km 73,222; 73,774 e 75,285 e implantar 4 (quatro) PSs, 2 (duas) no Km 69,969, 1 (uma) no Km 71,943 e 1 (uma) no Km 76,304. Deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 71,976 e implantar 02 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização. Deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 72,750 e implantar 2 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização.	Americana, Nova Odessa, Sumaré	SP	3	28/05/2023	70.293.645,91	01/05/2022	30/04/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ix	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Sumaré (ZSU) e Hortolândia (ZHO), localizados no Km 62,056 e 67,420, respectivamente, com extensão total de 5,364 km. A Concessionária deverá ainda ampliar 1 (uma) PI localizada no Km 63,569, duplicar 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 66,510, implantar 02 (duas) PS's no Km 62,204 e 66,688 e implantar 1 (uma) Ponte Rodoviária na estaca 100,300 do acesso viário localizado no Km 62,204.	Sumaré, Hortolândia	SP	5	28/05/2025	27.306.672,57	01/05/2024	30/04/2025	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 x	Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Hortolândia (ZHO) e Boa Vista Velha (ZBV), localizados no Km 56,935 e 60,089, respectivamente, com extensão total de 3,154 km.	Hortolândia, Campinas	SP	5	28/05/2025	8.225.026,94	01/05/2024	28/05/2025	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 xi	Implantação da segunda Linha Férrea, no Trecho remanescente de Via Permanente singela entre os Pátios de Cruzamento de Convenção (ZFY) e Pirapitingui (ZXP), localizados no Km 192,660 e 187,370, respectivamente, com extensão total de 5,290 km. A Concessionária deverá ainda implantar 2 (dois) Túneis Ferroviários, o primeiro entre o Km 192,300 e 192,834 e o segundo entre o Km 188,240 e 188,543.	Itu	SP	2	28/05/2022	29.763.345,67	01/08/2021	24/05/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 i	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre o Marco Inicial e o Pátio de Cruzamento de Fernandópolis (ZEN), localizados nos Km 436,190 e 338,325, respectivamente, no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Engenheiro Ferraz (ZEZ) e Perequê (ZPG), localizados nos Km 75,220 e 125,025, respectivamente, no Trecho ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Fernandópolis (ZFN) e Rio Preto Paulista (ZRU), localizados nos Km 338,325 e 202,831, respectivamente, e no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Parada de Linfa (ZLU) e Engenheiro Ferraz (ZEZ), localizados nos Km 108,764 e 75,220, respectivamente.	Rubinéia, Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia, Jales, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Meridiano, Valentim Gentil, Votuporanga, Cosmorama, Tanabi, Monte Aprazível, Bálamo, Mirassol, São José do Rio Preto, Cotia, Itapeccrica da Serra, Embu Guaçu, São Paulo	SP	1	28/05/2021	278.885.402,14			Em Obra	Trecho Modernizados em Aço Trechos realizados: ZZM, ZMZ-ZVP, ZVP, ZVP-ZGI, ZGI e ZGI-ZFN Total: 48,4km Dormentes trocados: 80.680 unidades

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS							ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)				
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado							
Modernização de Via Permanente da Linha Tronco	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 ii	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Rio Preto Paulista (ZRU) e Taquaritinga (ZTN), localizados nos Km 202,831 e 67,520, respectivamente, bem como no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Pirapitingui (ZXP) e Parada de Linfa (ZLU), localizados nos Km 186,143 e 108,764, respectivamente.	São José do Rio Preto, Cedral, Uchoa, Catigüá, Catanduva, Pindorama, Santa Adélia, Fernando Prestes, Candido Rodrigues, Taquaritinga, Itu, Mairinque, Alumínio, Sao Roque, Cotia	SP	2	28/05/2022	188.583.806,87	15/12/2020	27/05/2022	Em Obra	Obras contratadas, troca de dormentes iniciada em 23/04/2021, dormentes trocados: 9.390 unidades. Serviços de complementação de lastro e socaria em andamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 iii	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Taquaritinga (ZTN) e Conde do Pinhal (ZFR), localizados nos Km 67,520 e 194,533, respectivamente, no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Km 254 (ZQB) e Pirapitingui (ZXP), localizados nos Km 254,200 e 186,143, respectivamente.	Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Araraquara, Ibaté, São Carlos, Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu	SP	3	28/05/2023	195.980.401,36	01/07/2021	27/05/2023	Não Iniciada	Em planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 iv	Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Conde do Pinhal (ZFR) e Km 254 (ZQB), localizados nos Km 194,533 e 254,200, respectivamente, inclusive os Pátios de Cruzamento localizados entre Itirapina (ZIQ) e Boa Vista Velha (ZBV).	São Carlos, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas	SP	4	28/05/2024	147.763.132,98	A definir	27/05/2024	Não Iniciada	Em planejamento
Modernização de Via Permanente dos Ramais (Colômbia e Panorama)	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.5 i	Implantação da modernização de Via Permanente no Ramal de Panorama, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Itirapina (ZIQ) e Bauru (ZBU), localizados nos Km 174,370 e 340,000, respectivamente.	Itirapina, Brotas, Torrinhã, Dois Corregos, Jau, Pederneiras, Bauru	SP	3	28/05/2023	34.977.243,06	01/04/2020	27/05/2023	Em Obra	Obras iniciadas, Em andamento serviços de superestrutura, entre os trechos Itirapina a Pederneiras. Em planejamento as atividades para os demais
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.5 ii	Implantação da modernização de Via Permanente no Ramal de Colômbia, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Araraquara (ZAR) e Pradópolis (ZXE), localizados nos Km 253,764 e 321,011, respectivamente.	Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Guatapara	SP	4	28/05/2024	13.306.995,62	15/01/2023	27/05/2024	Não Iniciada	Em planejamento
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 i	Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Perequê (ZPG) e Dona Catarina (ZDI) localizados nos Km 125,025 e 174,062, respectivamente. Deve instalar 73 (setenta e três) chaves elétricas e 23 (vinte e três) houses.	Cubatão, São Vicente, Praia Grande, São Paulo, Embu-Guacu, Itapevica da Serra, Cotia, Sao Roque, Mairinque	SP	1	28/05/2021	63.195.136,72	01/06/2020	27/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 ii	Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Botuxim (ZDY) e Limeira (ZLI), localizados nos Km 180,738 e 105,459, respectivamente. Deve instalar 73 (setenta e três) chaves elétricas e 36 (trinta e seis) houses.	Mairinque, Itu, Salto, Indaiatuba, Campinas, Hortolandia, /Sumaré, Nova Odessa, Americana, Limeira	SP	2	28/05/2022	93.232.047,83	01/06/2020	27/05/2022	Não Iniciada	Em contratação
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 iii	Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Cordeirópolis (ZCD) e Matão (ZMA), localizados nos Km 116,965 e 42,831, respectivamente. Deve instalar 44 (quarenta e quatro) chaves elétricas e 34 (trinta e quatro) houses.	Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Itirapina, São Carlos, Ibaté, Araraquara, Matão	SP	3	28/05/2023	84.270.882,28	01/06/2020	27/05/2023	Não Iniciada	Em contratação

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)				
Tipo Obra		Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
				Município(s)	Estado							
Investimentos em Sistemas Ferroviários na Linha Tronco		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 iv	Implantação de solução Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Dobrada (ZDG) e Gonzaga de Campos (ZGB), localizados nos Km 53,831 e 210,900, respectivamente. Deve instalar 33 (trinta e três) chaves elétricas e 33 (trinta e três) houses.	Dobrada, Santa Ernestina, Taquaritinga, Candido Rodrigues, Fernando Prestes, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol	SP	4	28/05/2024	80.506.703,63	01/06/2020	27/05/2024	Não Iniciada	Em contratação
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 v	A Concessionária deverá implantar solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Mirassol (ZMO) e Rubinéia (ZRW), localizados nos Km 2230 e 433,190, respectivamente. Deve instalar 32 (trinta e duas) chaves elétricas e 32 (trinta e duas) houses.	Mirassol, Bálsamo, Monte Aprazível, Tanabi, Cosmorama, Votuporanga, Valentim Gentil, Meridiano, Fernandópolis, Estrela D'Oeste, Jales, Urânia, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Três Fronteiras, Santa Fé do Sul, Rubinéia	SP	5	28/05/2025	78.067.106,56	01/06/2020	27/05/2025	Não Iniciada	Em contratação
Aquisição de Equipamentos de Via		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.7 i	Aquisição de 1 (uma) desguarnecedora de Lastro de alta capacidade e 1 (uma) desguarnecedora de ombro de Lastro para limpeza do Lastro, de forma a restabelecer os seus padrões ideais.	Não se aplica	SP	1	28/05/2021	38.837.873,58	27/05/2020	27/05/2021	Concluída	Aguardando entrega de equipamento
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.7 ii	Aquisição de 1 (um) Carro Controle para a Manutenção preditiva e	Não se aplica	SP	1	28/05/2021	12.161.808,49	01/01/2017	27/05/2021	Concluída	Equipamento adquirido e em operação
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 i	Implantação do Contorno Ferroviário denominado "Variante de Mirassol, São José do Rio Preto e Cedral/SP". A obra engloba todos os materiais e serviços necessários à execução da Infraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nivel e Pátios de Cruzamento, com as seguintes características principais: 54 (cinquenta e quatro) quilômetros em Linha Férrea simples, 4 (quatro) Pátios de Cruzamento com extensão mínima de 2.686 metros e Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no Trecho.	Mirassol, São José do Rio Preto, Cedral	SP	6	28/05/2026	498.942.163,85	01/03/2023	25/05/2026	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 ii	Implantação do Contorno Ferroviário denominado "Contorno ferroviário no município de Catanduva/SP". A obra engloba todos os materiais e serviços necessários à execução da Infraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nivel e Pátios de Cruzamento, com as seguintes características principais: aproximadamente 18 (dezoito) quilômetros em Linha Férrea simples, 1 (um) Pátio de Cruzamento com extensão mínima de 2.532,66 metros e Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no	Catanduva	SP	5	28/05/2025	180.729.844,65	01/08/2023	30/04/2025	Não Iniciada	



INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)				
Tipo Obra		Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
				Município(s)	Estado							
Intervenções para minimização de Conflitos Urbanos		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Rua Edgar Galvão de França / Rua Dr. Gazi Amin Chahur, localizada no km 274,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a revitalização e calçamento dos trechos de vias urbanas na área de influência da intervenção	Jaú	SP	3	28/05/2023	2.571.901,61	20/09/2022	20/05/2023	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de PI, na região da Rua Porto Alegre / Rua Goiânia, localizada no km 73,83, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária e dos passeios de vias urbanas na área de influência da intervenção	Nova Odessa	SP	4	28/05/2024	1.711.165,51	28/07/2023	20/05/2024	Não Iniciada	
	Implantação de Viadutos Rodoviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Morumbi / Av. Dr. Heitor José Reali, localizada no km 203,55, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla quatro rotatórias, sistema viário complementar, composto por segmentos de uma, duas e quatro faixas, e Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 204,268 da Via Permanente e a Rua Guará.	São Carlos	SP	2	28/05/2022	26.705.593,38	09/09/2020	20/05/2022	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Roberto Simonsen, localizada no km 206,51, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla um segmento rodoviário que ligará as ruas General Osório e Roberto Simonsen, bolsão “fim de rua” na Rua General Osório e duas escadas para acesso de pedestres ao passeio do Viaduto Rodoviário.	São Carlos	SP	2	28/05/2022	5.840.910,77	09/09/2020	20/05/2022	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Joaquim Miguel Couto, localizada no km 123,65, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação.	Cubatão	SP	3	28/05/2023	5.859.899,77	14/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Henry Borden, localizada no km 123,35, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a construção de Ciclovía.	Cubatão	SP	3	28/05/2023	9.723.824,56	14/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua José Gonzales Rosa / Rua Carlos Sgarbi, localizada no km 134,12, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua José Rosa, faixa de espera na Rua Carlos Sgarbi e Passarela de Pedestres na Rua Manoel Pires de Moraes, Km 133,86.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	4.702.705,20	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. dos Jacarandás, localizada no km 136,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	6.143.316,61	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	Investimento suprimido conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706), em análise projetos a serem incluídos em substituição
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Nelson Constantino / Rua São Sebastião, localizada no km 140,15, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua Nelson Constantino e Passarela de Pedestres no cruzamento da Via Permanente com a Rua Benedito Jandiro Soares, Km 140,35.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	8.084.946,90	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	Investimento suprimido conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706), em análise projetos a serem incluídos em substituição
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua São Sebastião / Rua Luisa Augusto Corrêa, localizada no km 139,10, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária na Rua Luisa Augusto Corrêa, nova pista com duas faixas.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	4.486.894,90	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação dos seguintes Viadutos Rodoviários: Viaduto localizado no km 175,22, na região da Av. Cianelli / Av. Dez, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação; e Viaduto localizado no km 175,54, na região da Rua Oito / Rua Sete, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla uma rotatória, prolongamento da Av. Dez e Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 175,000 da Via Permanente e a Rua Três.	Itirapina	SP	4	28/05/2024	26.144.665,07	28/07/2023	20/05/2024	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal VTG-040, localizada no km 296,18, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	4.447.690,41	06/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua João Rodrigues da Silva / Rodovia Raposo Tavares, localizada no km 72,16, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua João Rodrigues da Silva.	Mairinque	SP	2	28/05/2022	3.966.053,63			Não Iniciada	Investimento sobrestado conforme OFÍCIO Nº 798/2021/SNTT (SEI 5811706)
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. José Zancaner, localizada no km 152,07, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Catiguá	SP	3	28/05/2023	16.820.810,22	02/08/2022	18/05/2023	Não Iniciada	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)				
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações	
			Município(s)	Estado								
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. São João / Rodovia Washington Luiz, localizada no km 224,60, contendo 2 faixas rodoviárias e acostamento em ambos os lados.	Ibaté	SP	2	28/05/2022	4.671.438,99	20/08/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal Rural, localizada no km 83,72, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação.	Taquaritinga	SP	3	28/05/2023	3.289.931,60	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Senador Vergueiro / Rua Boa Vista, localizada no km 106,15, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Limeira	SP	3	28/05/2023	13.669.232,66	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Antônio Luiz Gabetta / Av. Paulista, localizada no km 29,60, contendo 4 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla as seguintes adequações viárias: Rua Treze de Maio; Av. Paulista; Rua São Carlos; Rua João Bissoto Filho; e Rua Luis Bissoto.	Valinhos	SP	3	28/05/2023	21.868.399,03	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Waldemar Pereira da Silveira, localizada no km 334,50, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Bauru	SP	3	28/05/2023	4.844.220,36	16/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal / Rua XV de Novembro, localizada no km 255,19, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a implantação de segmentos rodoviários pavimentados, entrada/saída, para acesso ao Viaduto Rodoviário	Dois Córregos	SP	3	28/05/2023	2.993.421,86	29/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Rio de Janeiro, localizada no km 231,72, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Bálsamo	SP	2	28/05/2022	6.057.746,61	20/08/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Rosalvo Aderaldo / Estrada do Coqueiro, localizada no km 339,93, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla duas rotatórias, adequações viárias na Rua João Gosselein, que interligará as rotatórias e dará acesso ao Viaduto Rodoviário, e pavimentação de segmento da Estrada do Coqueiro.	Fernandópolis	SP	2	28/05/2022	7.292.795,55	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rodovia Vicinal Carlos Gandolfi, localizada no km 342,46, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária na Vicinal Carlos Gandolfi, com a implantação de duas faixas laterais à rampa de acesso ao Viaduto Rodoviário.	Fernandópolis	SP	2	28/05/2022	4.903.752,26	20/08/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Jânio Quadros / Rua Osvaldo Cruz, localizada no km 373,04, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação.	Jales	SP	2	28/05/2022	4.614.422,34	09/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada		
	Implantação de Viadutos Ferroviários	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Ferroviário, na região da Rua João Lourenço Rodrigues, localizada no km 205, contendo 4 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a duplicação da Av. João Lourenço Rodrigues, trecho entre as rotatórias da Av. Dr. Teixeira de Barros e da Av. Getúlio Vargas, e demolição do Viaduto Ferroviário existente	São Carlos	SP	2	28/05/2022	14.587.413,47	19/10/2021	20/05/2022	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação de Viaduto Ferroviário, na região da Av. República do Líbano / Rua Mário Longo, localizada no km 303,67, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Av. República do Líbano e da Rua Mario Longo.	Votuporanga	SP	3	28/05/2023	6.210.758,80	06/06/2022	20/05/2023	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi	Implantação dos seguintes Viadutos Ferroviários: Viaduto localizado no km 303,87, na região da Estrada Municipal PDN-384, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação; e Viaduto localizado no km 303,25, na região da Rua Jesus Escalassara, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a demolição do pontilhão existente e implantação de Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 302,415 da Via Permanente e a Av. Tiradentes.	Pedemeiras	SP	3	28/05/2023	6.816.426,15	29/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Francisco Cunha / Av. Osvaldo Cruz, localizada no km 122,89.	Cubatão	SP	3	28/05/2023	2.248.285,50	20/08/2022	20/05/2023	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Estrada do Filipinho / Rua Dr. André Stuechi , localizada no km131,28.	Embu Guaçu	SP	2	28/05/2022	1.308.830,96	20/08/2021	09/02/2022	Não Iniciada	
		Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Thomas Paes da Cunha Filho / Rua da Estação, localizada no km 301,85.	Votuporanga	SP	2	28/05/2022	2.258.277,88	20/08/2021	20/01/2022	Não Iniciada	

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS								ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO REF. MAI/2021)			
Tipo Obra	Cláusula Contratual	Descrição	Localização		Prazo execução da obra (ano)	Data limite para conclusão da obra	Valor obra (R\$)	Data Início ou Previsão	Data Término ou Previsão	Status	Observações
			Município(s)	Estado							
Implantação de Passarelas de Pedestres	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Padre José Anchieta, localizada no km 70,92.	Mairinque	SP	2	28/05/2022	1.953.510,28			Não Iniciada	Investimento sobrestado conforme OFÍCIO N° 798/2021/SNTT ( <a href="#">SEL 5811706</a> )
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Dois, localizada no km 72,16.	Mairinque	SP	2	28/05/2022	3.032.687,32			Não Iniciada	Investimento sobrestado conforme OFÍCIO N° 798/2021/SNTT ( <a href="#">SEL 5811706</a> )
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua São Lourenço / Rua 21 de Março, localizada no km 59,16.	Santa Ernestina	SP	4	28/05/2024	2.068.422,66	05/01/2024	20/05/2024	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Avenida Getúlio Vargas / Rua Rio Preto, localizada no km 385,60.	Urânia	SP	3	28/05/2023	1.688.712,22	05/01/2023	20/05/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii	Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Miguel Bechis Filho, localizada no km 75,42.	Nova Odessa	SP	4	28/05/2024	1.150.137,33	28/07/2023	04/12/2023	Não Iniciada	
Implantação de Vedações de Faixa de Domínio	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 200,20 e 212,56, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,18 km.	São Carlos	SP	1	28/05/2021	2.763.617,87	24/02/2021	27/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 35,70 e 51,2, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 18,13 km.	Campinas	SP	2	28/05/2022	10.939.521,10	20/05/2021	20/05/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 118,8 e 125,4, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,3 km.	Cubatão	SP	1	28/05/2021	1.475.718,28	16/03/2021	10/08/2021	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 130,89 e 142,01, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 2,78 km.	Embu Guaçu	SP	1	28/05/2021	2.486.409,06	16/02/2021	27/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 173,38 e 176,1, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,36 km.	Itirapina	SP	3	28/05/2023	608.174,81	31/01/2023	06/04/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 295,7 e 304,04, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,62 km.	Votuporanga	SP	1	28/05/2021	2.485.110,72	16/02/2021	27/05/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 152 e 67,20 (Alça), totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,88 km.	Mairinque	SP	3	28/05/2023	3.469.203,96	31/01/2023	20/05/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 58,73 e 60,36, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 0,41 km.	Santa Ernestina	SP	3	28/05/2023	365.723,69	31/01/2023	27/03/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 89,5 e 91,8, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,15 km.	Cândido Rodrigues	SP	2	28/05/2022	514.265,46	09/02/2022	20/05/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 146 e 156,5, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,6 km.	Catiguá	SP	3	28/05/2023	1.423.554,48	31/01/2023	27/03/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 205,86 e 220,7, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 7,42 km.	Ibaté	SP	2	28/05/2022	3.318.130,20	08/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 71,67 e 77,9, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 4,98 km.	Taquaritinga	SP	1	28/05/2021	1.866.218,98	05/10/2020	17/04/2021	Concluída	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 198,78 e 212,6, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,91 km.	Salto	SP	2	28/05/2022	3.090.064,65	08/09/2021	20/05/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 125,26 e 129,60, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 2,17 km.	Pindorama	SP	2	28/05/2022	970.396,57	17/09/2021	08/02/2022	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 383,30 e 386,9, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,00 km.	Urânia	SP	3	28/05/2023	1.011.783,17	31/03/2023	08/05/2023	Não Iniciada	
	Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii	Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 405,635 e 421,6, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,03 km.	Três Fronteiras	SP	3	28/05/2023	1.809.301,70	31/03/2023	21/04/2023	Não Iniciada	