

## MODELO DE PROPOSTA

Empresa:  
CNPJ:  
Endereço completo:  
Telefone:  
Email:  
Endereço virtual:

A licitante acima identificada, através de seu representante, o Sr. \_\_\_\_\_ apresenta a proposta de preços para contratação dos serviços licitados pela Coordenação de Administração e Finanças da Unidade Regional do Ceará - COAFICE. O índice de desconto ofertado é de \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) a ser aplicado sobre o valor dos serviços que serão baseados nas composições constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil – SINAPI, planilhas sem desoneração, para execução de serviços de manutenção predial, na Av. Deputado Paulino Rocha, 281- Bairro Cajazeiras em Fortaleza/CE.

| QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITARIOS DOS SERVIÇOS |                |   |     |            |                        |                    |
|---|----------------|---|-----|------------|------------------------|--------------------|
| TELHADO COMPLETO                              |                |   |     |            |                        |                    |
| ITEM  | SINAPI 10/2021 | DESCRIÇÃO   | UND | QUANTIDADE | PERCENTUAL DE DESCONTO | VALOR COM DESCONTO |
| 1   | 97647          | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_12/2017   | M²  | 300        |                        |                    |
| 2   | 7189           | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) PERDA 10%   | U   | 150        |                        |                    |
| 3   | 92543          | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COM PERDA DE 10% | M²  | 320        |                        |                    |

|    |        |  |                |     |  |  |
|----|--------|--|----------------|-----|--|--|
| 4  | 7237   | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100MM S/A   | U              | 40  |  |  |
| 5  | 20235  | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) COM PERDA DE 10%  | U              | 40  |  |  |
| 6  | 1379   | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)   | KG             | 200 |  |  |
| 7  | 366    | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE   | M <sup>3</sup> | 0,5 |  |  |
| 8  | 7271   | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, (9 X 19 X 19)CM  | U              | 300 |  |  |
| 9  | 142    | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS  | TB310M<br>L    | 30  |  |  |
| 10 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M <sup>3</sup> | 20  |  |  |
| 11 | 10527  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE M/MÊS 53 6,50 344,50 TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE   | M/MÊS          | 53  |  |  |

|                                   |       |   |    |     |  |  |
|-----------------------------------|-------|---|----|-----|--|--|
|                                   |       | 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M  |    |     |  |  |
| 12                                | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO   | M² | 350 |  |  |
| 13                                | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017            | M  | 53  |  |  |
| 14                                | 4380  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO                                    | U  | 200 |  |  |
| 15                                | 1607  | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA CJ METALICA + ARRUELA PVC CONICA) | U  | 200 |  |  |
| 16                                | 2706  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR   | H  | 50  |  |  |
| 17                                | 1213  | CARPINTEIRO DE FORMAS   | H  | 200 |  |  |
| 18                                | 4750  | PEDREIRO  | H  | 32  |  |  |
| 19                                | 6127  | AUXILIAR DE PEDREIRO  | H  | 32  |  |  |
| 20                                | 12869 | TELHADOR  | H  | 200 |  |  |
| <b>TOTAL GERAL CUSTOS DIRETOS</b> |       |   |    |     |  |  |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI (25%)</b>  |       |   |    |     |  |  |

| <b>QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITARIOS DOS SERVIÇOS</b> |                       |  |             |                   |                              |                          |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>PISO, PORTA, JANELA, PAREDES E PINTURA</b>        |                       |  |             |                   |                              |                          |
| <b>ITEM</b>  | <b>SINAPI 10/2021</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>UNID</b> | <b>QUANTIDADE</b> | <b>PERCENTUAL DE DESCONT</b> | <b>VALOR COM DESCONT</b> |
| 1  | 97643                 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM M2 | M²          | 160               |                              |                          |
| 2  | 99811                 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO                                | M²          | 300               |                              |                          |

|    |          |   |    |     |  |  |
|----|----------|---|----|-----|--|--|
| 3  | 1287     | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                 | M² | 300 |  |  |
| 4  | 34353    | ARGAMASSA COLANTE AC II   | KG | 850 |  |  |
| 5  | 34357    | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  | KG | 50  |  |  |
| 6  | 38877    | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INT. E EXTERNO  | KG | 120 |  |  |
| 7  | 35693    | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA  | L  | 182 |  |  |
| 8  | 7288     | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO   | L  | 20  |  |  |
| 9  | 38386    | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)  | U  | 10  |  |  |
| 10 | 38390    | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN CR 29,50   | U  | 6   |  |  |
| 11 | 38392    | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M  | U  | 3   |  |  |
| 12 | 3767     | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERM.)  | U  | 250 |  |  |
| 13 | 38393    | ROLO DE ESPUMA POLIESTER S/CABO   | U  | 10  |  |  |
| 14 | 38381    | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM  | H  | 3   |  |  |
| 15 | 5318     | DILUENTE AGUARRAS   | L  | 7   |  |  |
| 16 | 93590    | TRASPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³   | M³ | 150 |  |  |
| 17 | 34584    | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM   | M² | 80  |  |  |
| 18 | PESQUISA | GESSO COLA  | KG | 20  |  |  |
| 19 | 3315     | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL  | KG | 400 |  |  |
| 20 | 39485    | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO | U  | 3   |  |  |

|    |          |   |    |     |  |  |
|----|----------|---|----|-----|--|--|
|    |          | EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF. ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO. (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA)                                      |    |     |  |  |
| 21 | 44019    | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA , BCA, S/ASSENTO   | U  | 2   |  |  |
| 22 | PESQUISA | ASSENTO CONVENCIONAL ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO , COR BRANCA  | U  | 2   |  |  |
| 23 | 1370     | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2  | U  | 3   |  |  |
| 24 | PESQUISA | PIA RETANGULAR DE CANTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM INSTALAÇÃO COMPLETA INCLUSIVE TORNEIRA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: (37 X 33 X 31)CM (L1 X L2 X D)                 | U  | 1   |  |  |
| 25 | PESQUISA | ARMÁRIO SOB PIA COMPLETO, EM MDF 16MM, COM 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS. MEDIDAS = (1,20 X 0,70 X 1,00)(L X P X H)  | VB | 1   |  |  |
| 26 | PESQUISA | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (2,00 X 0,40)M, 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM COM VIDRO CANELADO S/GUARNIÇÃO. | U  | 1   |  |  |
| 27 | 102161   | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO  | M² | 12  |  |  |
| 28 | 2706     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR   | H  | 50  |  |  |
| 29 | 4783     | PINTOR  | H  | 200 |  |  |
| 30 | 6127     | AUXILIAR DE PEDREIRO  | H  | 120 |  |  |
| 31 | 4760     | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO   | H  | 200 |  |  |

|                                   |       |   |   |     |  |  |
|-----------------------------------|-------|---|---|-----|--|--|
| 32                                | 4750  | PEDREIRO  | H | 120 |  |  |
| 33                                | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS<br>COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES | H | 40  |  |  |
| 34                                | 12872 | GESSEIRO  | H | 80  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL CUSTOS DIRETOS</b> |       |   |   |     |  |  |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI (25%)</b>  |       |   |   |     |  |  |

| <b>QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITARIOS DOS SERVIÇOS</b> |                       |   |            |                   |                               |                           |
|--|-----------------------|---|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ELÉTRICA E DADOS</b>                              |                       |   |            |                   |                               |                           |
| <b>ITEM</b>  | <b>SINAPI 10/2021</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>UND</b> | <b>QUANTIDADE</b> | <b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b> | <b>VALOR COM DESCONTO</b> |
| 1  | 39598                 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E   | M          | 300               |                               |                           |
| 2  | 1021                  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2   | M          | 400               |                               |                           |
| 3  | 1022                  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M          | 400               |                               |                           |

|    |       |  |           |       |  |  |
|----|-------|--|-----------|-------|--|--|
| 4  | 39603 | CONECTOR<br>MACHO RJ - 45,<br>CATEGORIA 6  | U         | 20    |  |  |
| 5  | 39600 | CONECTOR<br>FEMEA RJ - 45,<br>CATEGORIA 5  | U         | 20    |  |  |
| 6  | 20111 | FITA ISOLANTE<br>ADESIVA<br>ANTICHAMA,<br>USO ATE 750 V,<br>EM ROLO DE 19<br>MM X 20 M   | ROL<br>O  | 10    |  |  |
| 7  | 38112 | INTERRUPTOR<br>SIMPLES 10A,<br>250V (APENAS<br>MODULO)   | U         | 7     |  |  |
| 8  | 38101 | TOMADA 2P+T<br>10A, 250V<br>(APENAS<br>MODULO)   | U         | 7     |  |  |
| 9  | 38099 | SUPORTE DE<br>FIXACAO PARA<br>ESPELHO /<br>PLACA 4" X 2",<br>PARA 3<br>MODULOS, PARA<br>INSTALACAO DE<br>TOMADAS<br>(SOMENTE<br>SUPORTE) | U         | 7     |  |  |
| 10 | 38092 | ESPELHO /<br>PLACA DE 1<br>POSTO 4" X 2",<br>PARA<br>INSTALACAO DE<br>TOMADAS E<br>INTERRUPTORES   | U         | 7     |  |  |
| 11 | 93590 | TRASPORTE COM<br>CAMINHÃO<br>BASCULANTE DE<br>10M³   | M³/k<br>m | 5     |  |  |
| 12 | 2370  | DISJUNTOR TIPO<br>NEMA,<br>MONOPOLAR 10<br>ATE 30A,<br>TENSAO<br>MAXIMA DE 240V  | U         | 8     |  |  |
| 13 | 39262 | CABO<br>MULTIPOLAR DE  | M         | 24,61 |  |  |

|                                   |          |  |     |    |  |  |
|-----------------------------------|----------|--|-----|----|--|--|
|                                   |          | COBRE,<br>FLEXIVEL,<br>CLASSE 4 OU 5,<br>ISOLACAO EM<br>HEPR,COBERTUR<br>A EM PVC-ST2,<br>ANTICHAMA<br>BWF-B, 0,6/1KV, 3<br>CONDUTORES DE<br>25MM² |     |    |  |  |
| 14                                | PESQUISA | ELETROCALHA<br>PERFURADA 150<br>X 50 - 3 METROS  | PÇA | 10 |  |  |
| 15                                | PESQUISA | EMENDA<br>INTEGRAL U<br>PERFURADA - 150<br>X 50 MM   | PÇA | 5  |  |  |
| 16                                | 1576     | TERMINAL A<br>COMPRESSAO<br>EM COBRE<br>ESTANHADO<br>PARA CABO 25<br>MM², 1 FURO, E 1<br>COMPRESSÃO,<br>PARA PARAFUSO<br>DE FIXAÇÃO M8             | U   | 10 |  |  |
| 17                                | 2706     | ENGENHEIRO<br>CIVIL DE OBRA<br>JUNIOR  | H   | 20 |  |  |
| 18                                | 2438     | ELETROTECNICO  | H   | 40 |  |  |
| 19                                | 2436     | ELETRICISTA  | H   | 80 |  |  |
| 20                                | 88247    | AUXILIAR DE<br>ELETRICISTA<br>COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTAR<br>ES   | H   | 80 |  |  |
| <b>TOTAL GERAL CUSTOS DIRETOS</b> |          |  |     |    |  |  |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI (25%)</b>  |          |  |     |    |  |  |

| <b>QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITARIOS DOS SERVIÇOS</b> |                           |   |            |                        |  |  |
|--|---------------------------|---|------------|------------------------|--|--|
| <b>ELÉTRICA E DADOS</b>                              |                           |   |            |                        |  |  |
| <b>ITE<br/>M</b>                                     | <b>SINAPI<br/>10/2021</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>UND</b> | <b>QUANTIDA<br/>DE</b> | <b>PERCENTU<br/>AL DE<br/>DESCONTO</b> | <b>VALOR<br/>COM<br/>DESCON<br/>TO</b> |
| 1  | PESQUISA                  | RECUPERAÇÃO<br>DAS VIAS DE<br>PAPASSEIO COM<br>CONCRETO | M²         | 442,4                  |  |  |



|   |          |  |    |        |  |  |
|---|----------|--|----|--------|--|--|
|   |          | BETUMINOSO<br>USINADO A<br>QUENTE (CBUQ)<br>PARA<br>PAVIMENTACAO<br>ASFALTICA.   |    |        |  |  |
| 2 | 1379     | CIMENTO<br>PORTLAND<br>COMPOSTO CP II-<br>32 (SACO DE 50<br>KG)  | KG | 2000   |  |  |
| 3 | 366      | AREIA FINA -<br>POSTO<br>JAZIDA/FORNECE<br>DOR (RETIRADO<br>NA JAZIDA, SEM<br>TRANSPORTE   | M³ | 30     |  |  |
| 4 | 6085     | SELADOR<br>ACRILICO OPACO<br>PREMIUM<br>INTERIOR/EXTERI<br>OR  | L  | 22     |  |  |
| 5 | 35693    | TINTA LATEX<br>ACRILICA<br>ECONOMICA, COR<br>BRANCA  | L  | 131    |  |  |
| 6 | PESQUISA | PILAR DE<br>CONCRETO<br>QUADRADO (0,13<br>X 0,13 X 3,50)M<br>COLOCADO  | VB | 4      |  |  |
| 7 | 7189     | TELHA DE<br>FIBROCIMENTO<br>ONDULADA E = 8<br>MM, DE 2,44 X 1,10<br>M (SEM AMIANTO)<br>PERDA 10%   | U  | 145,99 |  |  |
| 8 | 92543    | TRAMA DE<br>MADEIRA<br>COMPOSTA POR<br>TERÇAS PARA<br>TELHADOS DE<br>ATÉ 2 ÁGUAS<br>PARA TELHA<br>ONDULADA DE<br>FIBROCIMENTO,<br>METÁLICA,<br>PLÁSTICA OU<br>TERMOACÚSTICA, | M² | 132    |  |  |

|    |          |   |           |      |  |  |
|----|----------|---|-----------|------|--|--|
|    |          | INCLUSO<br>TRANSPORTE<br>VERTICAL. COM<br>PERDA DE 10%  |           |      |  |  |
| 9  | 1607     | CONJUNTO<br>ARRUELAS DE<br>VEDACAO 5/16"<br>PARA TELHA<br>FIBROCIMENTO<br>(UMA ARRUELA<br>CJ METALICA +<br>ARRUELA PVC<br>CONICA) | U         | 100  |  |  |
| 10 | 4380     | PARAFUSO<br>ZINCADO ROSCA<br>SOBERBA 5/16 " X<br>120 MM PARA<br>TELHA<br>FIBROCIMENTO   | U         | 100  |  |  |
| 11 | 7271     | BLOCO<br>CERAMICO<br>VAZADO PARA<br>ALVENARIA DE<br>VEDACAO, 8<br>FUROS, (9 X 19 X<br>19)CM                                       | U         | 2000 |  |  |
| 12 | 7288     | TINTA ESMALTE<br>SINTETICO<br>PREMIUM FOSCO   | L         | 12   |  |  |
| 13 | PESQUISA | RECUPERAÇÃO<br>DO PORTÃO DE<br>FERRO CHAPA 18<br>UNICA (4,00 X<br>2,60)M, CHAPA<br>COM TELA<br>ARAMADA                            | VB        | 1    |  |  |
| 14 | PESQUISA | PORTÃO<br>PRINCIPAL EM<br>CHAPA DE AÇO, 18,<br>02 PORTAS (4,30 X<br>2,60)M  | VB        | 1    |  |  |
| 15 | 10527    | LOCACAO DE<br>ANDAIME<br>METALICO<br>TUBULAR DE<br>ENCAIXE, TIPO DE<br>TORRE, COM<br>LARGURA DE 1                                 | M/MÊ<br>S | 53   |  |  |

|    |              |  |    |     |  |  |
|----|--------------|--|----|-----|--|--|
|    |              | ATE 1,5 M E<br>ALTURA DE *1 M*   |    |     |  |  |
| 16 | 97064        | MONTAGEM E<br>DESMONTAGEM<br>DE ANDAIME<br>TUBULAR TIPO<br>TORRE<br>(EXCLUSIVE<br>ANDAIME E<br>LIMPEZA)                                | M  | 53  |  |  |
| 17 | 3904         | LUVA PVC<br>SOLDAVEL, 25<br>MM, PARA AGUA<br>FRIA PREDIAL  | U  | 10  |  |  |
| 18 | PESQUIS<br>A | ESTRUTURA<br>TRELIÇADA DE<br>COBERTURA EM<br>AÇO, TIPO ARCO,<br>COM TELHAS DE<br>ALUMINIO E<br>LIGAÇÕES<br>PARAFUSADAS.<br>(S/COLONAS) | M² | 55  |  |  |
| 19 | PESQUIS<br>A | PILAR DE<br>CONCRETO<br>QUADRADO (0,20<br>X 0,20 X 3,00)M<br>COLOCADO  | VB | 12  |  |  |
| 20 | 9868         | TUBO PVC,<br>SOLDAVEL, DN 25<br>MM, AGUA FRIA<br>(NBR-5648)  | M  | 120 |  |  |
| 21 | 3529         | 3529 JOELHO PVC,<br>SOLDAVEL, 90<br>GRAUS, 25 MM,<br>PARA AGUA FRIA<br>PREDIAL UN CR<br>0,80   | U  | 10  |  |  |
| 22 | 119          | ADESIVO<br>PLASTICO PARA<br>PVC, BISNAGA<br>COM 75 GR  | U  | 1   |  |  |
| 23 | PESQUIS<br>A | RECUPERAÇÃO<br>DA GUARITA  | VB | 1   |  |  |
| 24 | PESQUIS<br>A | COMUNICAÇÃO<br>VISUAL OFICIAL<br>DA URCE/ANTT  | VB | 1   |  |  |

|                                   |       |  |   |    |  |  |
|-----------------------------------|-------|--|---|----|--|--|
| 25                                | 2706  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR              | H | 40 |  |  |
| 26                                | 1213  | CARPINTEIRO DE FORMAS                        | H | 80 |  |  |
| 27                                | 4750  | PEDREIRO                                     | H | 40 |  |  |
| 28                                | 6127  | AUXILIAR DE PEDREIRO                         | H | 40 |  |  |
| 29                                | 246   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 40 |  |  |
| 30                                | 12869 | TELHADOR                                     | H | 80 |  |  |
| <b>TOTAL GERAL CUSTOS DIRETOS</b> |       |  |   |    |  |  |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI (25%)</b>  |       |  |   |    |  |  |

| <b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b> |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ÁREA</b>                     | <b>VALOR TOTAL COM DESCONTO</b> |
| TELHADO COMPLETO                |                                 |
| PISO INTERNO E PINTURA          |                                 |
| ELÉTRICA E DADOS                |                                 |
| ÁREAS EXTERNAS DESCOBERTAS      |                                 |
| TOTAL GERAL COM BDI (25%)       |                                 |