Anexo III – Lista de Obras Aprovadas com valor final aprovado

Prioridade	Obras	Valor Final (out/2014)	Data de Início	Data de Término*
1	Implantação de Passarela km 12+200 do Acesso Norte (1)	1.999.765,29	ago-16	abr-17
2	Implantação de Passarela km 324+500 (1)	2.267.261,68	ago-16	abr-17
3	Implantação de Passarela km 461+800 (1)	1.984.063,75	set-16	mai-17
4	Implantação de Passarela km 292+900 (1)	1.817.455,07	set-16	mai-17
5	Implantação de Passarela km 366* (1)	1.852.819,34	out-15	jun-17
7	Implantação de área de escape km 353 (1)	6.865.517,94	jun-17	jan-18
8	Dispositivo de retorno km 352 (1)	4.922.854,43	set-17	ago-18
9	Dispositivo de retorno km 351+501 (1	6.027.934,25	set-17	ago-18
TOTAL		**27.737.671,76**		

* Cronogrma da obra reprogramdo para iniciar em junho de 2017

(1) Valor final da obra retificado