RELATÓRIO MENSAL

CONCESSIONÁRIA: Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A.

RODOVIA: BR-050/GO/MG – BR-365

TRECHO: Desde o entroncamento com a BR-040 no município de Cristalina, em Goiás, até o município de Delta na divisa de Minas Gerais com o Estado de São Paulo.

EXTENSÃO: 436,6 Km

Uberlândia - MG

Setembro de 2015

Sumário

1. Informações da Concessionária 3

1.1. Introdução 3

1.2. Informações Contratuais 5

1.3. Mapa da Situação 6

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 7

2.1. Descrição das Principais Obras 7

2.2. Localização das Obras 9

2.3. Marcos Contratuais 10

2.4. Relação de Equipamento e Pessoal 11

3. Relatório Fotográfico 12

3.1. Obras 12

3.2. Serviços 17

4. Considerações Finais 30

5. Termo de Encerramento 31

1. Informações da Concessionária

1.1. Introdução

- **Descrição resumida da Concessão**

A Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. – MGO Rodovias foi constituída em 28 de outubro de 2013, com o propósito de explorar o lote que compreende o trecho de 436,6 quilômetros da BR-050, desde o entroncamento com a BR-040, em Cristalina, no Estado de Goiás, até Delta (MG), município na divisa de Minas Gerais com o Estado de São Paulo.

A Concessão consiste na exploração da infraestrutura rodoviária e da prestação de serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do trecho concedido, mediante arrecadação do pedágio.

A MGO Rodovias e a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT assinou o Contrato de Concessão "Nº 001/2013 - Parte VII" em 05 de dezembro de 2013, o qual prevê o prazo de duração da Concessão fixado em 30 (trinta) anos, contado a partir do dia 08 de janeiro de 2014, data esta referente à assunção da rodovia.

- **Demais informações relevantes**

Em 07 de janeiro de 2015 os serviços referentes à fase de "Trabalhos Iniciais" foram concluídos, e o seu recebimento foi atestado pela ANTT por meio do ofício nº 351/2015/SUINF.

Neste contexto atual, as principais obras e serviços em andamento se referem às frentes de: Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, de Conservação, de Recuperação e Manutenção, bem como de Serviços Operacionais.

A Concessionária concluiu a duplicação de dois sub-trechos da rodovia no Estado de Goiás, cujas respectivas obras e serviços integram a Frente de Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, as quais foram concluídas no dia 02 de fevereiro de 2015.

Com relação à Frente de Serviços Operacionais, as obras das seis praças de pedágio já foram finalizadas, cujo início da operação foi autorizado por esta ANTT por meio da Resolução nº 4.652, de 01 de abril de 2015.

Seguem abaixo a localização das praças de pedágio, e as respectivas datas para o início da cobrança:

- 12/04/2015: Praça de Pedágio 03 (km 13+730 – Araguari/MG)
- 12/04/2015: Praça de Pedágio 05 (km 104+900– Uberlândia/MG)
- 14/04/2015: Praça de Pedágio 04 (km 51+475 – Araguari/MG)
- 16/04/2015: Praça de Pedágio 02 (km 226+000 – Campo Alegre/GO)
- 18/04/2015: Praça de Pedágio 06 (km 196+060 – Delta/MG)
- 17/05/2015: Praça de Pedágio 01 (km 143+985 – Ipameri/MG)

As obras de implantação das nove bases do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) foram finalizadas, e a operação das mesmas já está ocorrendo de forma definitiva. As informações referentes à localização e sentido da pista são apresentadas no boletim informativo direcionado aos usuários e no site da concessionária.

Com relação ao item 3.1.7 referente à implantação e recuperação das edificações e instalações operacionais, vale informar que as obras referentes à reforma dos postos da PRF foram concluídas e entregues junto ao pacote dos Trabalhos Iniciais.

1.2. Informações Contratuais

DADOS CONTRATUAIS	
CONCESSIONÁRIA	MGO Rodovias - Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A.
CONTRATO Nº	Nº 001/2013
ESCOPO DO CONTRATO	Monitoração, Melhoramento, Manutenção, Conservação, Operação e a Exploração da Rodovia e Respectivos Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	05/12/2013
DATA DE INICIO DA CONCESSÃO	08/01/2014
INÍCIO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO	12/04/2015
RODOVIA	BR-050/GO/MG e BR-365
TRECHO	Desde o entroncamento com a BR-040 no município de Cristalina, em Goiás, até o município de Delta na divisa de Minas Gerais com o Estado de São Paulo.
EXTENSÃO (km)	436,60
PRAZO	30 anos

Tabela 01

1.3. Mapa da Situação




Figura 01

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

2.1. Descrição das Principais Obras

- **Resumo descritivo das principais obras do período**

Conforme apresentado no quadro referente ao item 2.2 – Localização das Principais Obras.

- **Especificidades da obra**

Todas as obras tiveram seus respectivos anteprojetos e projetos executivos aprovados pela Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias (GEINV), bem como estão atendendo aos parâmetros definidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

Em 25 de maio de 2015 foram iniciadas as obras de implantação de três novos Postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No mesmo dia foram iniciadas as obras de reforma de dois Postos de Pesagem Veicular (PPV's) existentes em Minas Gerais, e a implantação de um novo PPV em Goiás. Em 08 de junho foi iniciada a obra de mais um novo PPV em Goiás, cujo prazo para término de obra será estendido visto à necessidade de um Decreto de Utilidade Pública.

Em 20 de julho de 2015 foram iniciadas as obras de duplicação de mais dois subtrechos no estado de Goiás, a saber:

Segmento 04: km 134+900 até o km 140+600
Segmento 05: km 143+647 até o km 150+875

- **Previsão de impacto no tráfego da rodovia**

Ainda não foi realizado o levantamento dos impactos ocasionados pela execução das obras na rodovia. No entanto, por meio do envio mensal da programação de obras e serviços na rodovia, as áreas responsáveis na Agência estão sendo informadas sobre os casos de interrupções que possam causar transtornos aos usuários.

Além disso, toda segunda-feira, em atendimento ao ofício circular n° 42/2014/GEFOR/SUINF, desde o dia 15 de setembro de 2014, a MGO Rodovias está encaminhando o relatório de comunicação de interrupções de pista (programadas e não programadas).

- **Frentes de atuação**

A Concessionária direciona frentes de serviços para a região dos municípios em que as obras das Bases de Serviços Operacionais e das Praças de Pedágios estão sendo executadas, sendo essas ao longo da rodovia nos estados de Goiás e Minas Gerais.

2.2. Localização das Obras

ITEM PER	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCALIZAÇÃO		EXTENSÃO (km)	MUNICÍPIO	ESTADO
		KM INICIAL	KM FINAL			
3.2.1	Duplicação - Segmento nº 4	134+900	140+600	5+200	Ipameri	GO
3.2.1	Duplicação - Segmento nº 5	143+647	150+875	7+228	Ipameri / Campo Alegre	GO
3.2.1	Interconexão Trombeta	125+300		-	Ipameri	GO
3.4.7	Construção de Posto de Pesagem	136+500 - Norte		-	Ipameri	GO
3.4.7	Reforma do Posto de Pesagem	84+900 - Sul		-	Uberlândia	MG
3.4.7	Reforma do Posto de Pesagem	161+800 - Norte		-	Uberaba	MG
3.4.7	Construção do Posto de Pesagem	127+600 - Sul		-	Ipameri	GO
3.4.11	Construção de Base de Apoio PRF	163+700 - Norte		-	Campo Alegre	GO
3.4.11	Construção de Delegacia da PRF	286+340 - Sul		-	Catalão	GO
3.4.11	Construção de Posto de Fiscalização e Delegacia - PRF	163+300 - Norte		-	Uberaba	MG

2.3. Marcos Contratuais

MARCO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO CONTRATUAL	DATA TERMINO
1	BSO 1 no km 118+050 no múnicipio de Ipameri - GO	18 meses	30/04/2015
2	BSO 2 no km 163+450 no múnicipio de Campo Alegre - GO	18 meses	30/04/2015
3	BSO 3 no km 204+555 no múnicipio de Campo Alegre - GO	18 meses	25/06/2015
4	BSO 4 no km 266+650 no múnicipio de Catalão - GO	18 meses	30/04/2015
5	BSO 5 no km 312+300 no múnicipio de Cumari - GO	18 meses	30/04/2015
6	BSO 6 no km 43+750 no múnicipio de Araguari - MG	18 meses	30/04/2015
7	BSO 7 no km 86+720 no múnicipio de Uberlândia - MG	18 meses	31/03/2015
8	BSO 8 no km 138+130 no múnicipio de Uberaba - MG	18 meses	31/03/2015
9	BSO 9 no km 173+280 no múnicipio de Uberaba - MG	18 meses	31/03/2015
10	Praça de Pedágio no km 143+985 em Ipameri - GO	18 meses	10/04/2015
11	Praça de Pedágio no km 226+000 em Campo Alegre - GO	18 meses	23/03/2015
12	Praça de Pedágio no km 13+730 em Cascalho Rico - MG	18 meses	18/02/2015
13	Praça de Pedágio no km 51+475 em Araguari - MG	18 meses	06/03/2015
14	Praça de Pedágio no km 104+900 em Uberlândia - MG	18 meses	18/02/2015
15	Praça de Pedágio no km 198+060 em Delta - MG	18 meses	23/03/2015
16	Duplicação no trecho km 099+400 ao 110+700 em Cristalina - GO	16% em 12 meses	02/02/2015
17	Duplicação no trecho km 119+500 ao 134+850 em Ipameri - GO	16% em 12 meses	02/02/2015

2.4. Relação de Equipamento e Pessoal

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	**PESSOAL**	
1.1	Administração	128
1.2	Operacional	549
	TOTAL	**677**
2	**VEÍCULOS**	
2.1	Administração	10
2.2	Guinchos Pesados	4
2.3	Guinchos Leves	9
2.4	Caminhão Pipa	3
2.5	Caminhões Boiadeiros	3
2.6	Ambulancias - Tipo C	6
2.7	Ambulancias - Tipo D	3
2.8	Inspeção de Trafego	13
2.9	Coordenação/Gerencia Operacional	7
3.0	Manutenção/Arrecadação	8
3.1	Conserva	6
3.2	Engenharia	9
3.3	Fiscalização	2
	TOTAL	**83**

3. Relatório Fotográfico

3.1. Obras




Duplicação do km 134+900 ao 140+600
Ipameri/GO (Segmento 4)




Duplicação do km 143+647 ao
150+875 Ipameri/GO (Segmento 5)




Interconexão Trombeta - km 125+300
Ipameri/GO




Construção de Posto de Pesagem -
km 127+600 Ipameri/GO




Construção de Posto de Pesagem KM 136+500 - Norte - Ipameri/GO




Reforma do Posto de Pesagem KM 84+900 - Sul - MG




Reforma do Posto de Pesagem
KM 161+800 - Norte - MG




Construção de Base de Apoio
PRF KM 163+700 - Norte - GO




Construção de Delegacia da PRF
KM 286+340 - Sul - GO




Construção de Posto de
Fiscalização e Delegacia - PRF
KM 163+300 - Norte - MG

3.2. Serviços



Recuperação do Pavimento – Dreno Profundo – KM 82+350 Norte - MG



Tapa Buracos BR/050 MG




Implantação de Defensa Metálica KM 85
Canteiro Central Sul - MG




Instalação de Terminal Aéreo KM 81
Norte MG




Manutenção de Defensa Metálica KM 308+100 GO





Limpeza de Placa KM 264 Sul – GO



Manutenção em Placa KM 110 Sul GO



Manutenção em Placa no Canteiro Central KM 116 Norte MG




Instalação de Marcadores de Alinhamento KM 292+100 GO




Construção de Cerca KM 81 Sul MG




Limpeza de Pista KM 301+800 GO




Coleta de lixo BR050 MG




Roçada KM 165 ao 166 Sul – GO




Aceiro Manual KM 267 ao 268 Norte e Sul GO






Roçada BR/050 MG





Recuperação de Meio Fio KM 306+760
Norte GO





Recuperação de Meio fio e Saída D'água
Km 232+780 Norte GO





Construção de Canaleta e Meio Fio KM 126+200 Norte





Recuperação de Meio Fio KM 130+236 Norte MG




Limpeza de Bueiros KM 207+180 Sul GO




Instalação de Suporte de Papel na SAU 07 KM 86+720 Norte MG



Reparo em Válvula Banheiro SAU01 KM 118 Sul GO

4. Considerações Finais

- **Comentários**

A MGO apresentou de forma resumida as informações de acordo com o escopo solicitado, e se coloca à disposição para esclarecimentos pontuais, e complementação dos dados.

- **Conclusão**

O acompanhamento pontual das áreas da ANTT foi de extrema importância para que a MGO Rodovias atingisse o estágio atual conforme apresentado no conteúdo deste relatório.

- **Referência**

Ofício Circular nº 011/2015/SUINF de 20/02/2015.

5. Termo de Encerramento

O presente Relatório Mensal se completa com 31 (trinta e uma) folhas (contando com esta) devidamente identificadas e numeradas, exceto a capa.